



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

*Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.*

*Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.*

## I N F O R M A C E

**pro jednání zastupitelstva města dne 26.04.2018**

**Informace o činnosti a stavu projektů řešených odborem strategického rozvoje a dotací**

**Předkládá:** Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

**Zpracoval:** Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

## Důvodová zpráva

**ke dni 20. 4. 2018:**

**Stručný obsah: Předkládáme Zastupitelstvu shora uvedenou informaci týkající se průběhu přípravy a časových os jednotlivých projektů SML v rámci činnosti odboru SR od posledního zasedání ZM.**

**Aktuální informace, základní přehled:**

### **a) IPRÚ**

- V plné přípravě jsou PD k projektům „Terminál“ a „Liebigův palác – Centrum aktivního života“
- Připraveny k podání (05/2018) jsou žádosti na zbývající připravené domy určené k přebudování na sociální bydlení SML, Jedná se o bytové domy A, D, E, tedy bytové domy na ul. Jablonecká, Dvorská a Orlí
- Příprava závěrečné zprávy o realizaci a žádosti o platbu k projektu Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického – bude realizováno ihned po vydání právního aktu k projektu
- Ve finále je soutěž na dodavatele v rámci projektu Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ nám. Míru včetně energetických úspor objektů ZŠ
- Podány tyto žádosti v rámci IPRÚ (02/2018) – jsou stále v procesu hodnocení:
  - Sociální bydlení města Liberce – bytový dům B - Milady Horákové (podaná žádost), vydán soulad řídicího výboru IPRÚ, probíhá příprava výběrových řízení na zhotovitele a dodavatele  
Celkové výdaje projektu 11 934 077,94Kč, z toho 2 142 040,45Kč vlastní SML (vše vč. DPH)
  - Sociální bydlení města Liberce – bytový dům C - Proboštská (podaná žádost), vydán soulad řídicího výboru IPRÚ, probíhá příprava výběrových řízení na zhotovitele a dodavatele  
Celkové výdaje projektu 12 761 322,48Kč, z toho 1 733 217 48Kč vlastní SML (vše vč. DPH)
  - Sociální bydlení města Liberce – bytový dům F - Žitavská (podaná žádost), vydán soulad řídicího výboru IPRÚ - výběrových řízení na zhotovitele a dodavatele  
Celkové výdaje projektu 18 542 911,45Kč, z toho 3 023 671,09Kč vlastní SML (vše vč. DPH)

### **b) Získané dotace**

- Dotace OPŽP – projekt „Rekultivace staré skládky v prostoru odvalu kamenolomu Ruprechtice“ – reg. číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/17\_076/0005339 - CZV projektu **54 259 909,- Kč**, dotace v rámci OPŽP činí max. **43 748 182,50 Kč.** – právní akt, příprava fyzické realizace
- Dotace OPŽP – projekt „Zajištění skalního masivu v ul. Dr. M. Horákové, u č.p. 146/99“ – reg. číslo CZ.05.1.24/0.0/0.0/17\_062/0005922 - CZV projektu **4 197 593,81 Kč**, vlastní zdroje SML **2 132 608,54 Kč.** – právní akt, příprava fyzické realizace
- Dotace OPŽP – projekt „Zahradní kompostéry - finanční prostředky na pořízení 500 ks zahradních kompostérů“ – reg. číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/17\_068/0005370 - CZV projektu **1 000 000,- Kč**, vlastní zdroje SML **150 000,- Kč.** – právní akt, příprava fyzické realizace

### **c) Nově podané žádosti**

Podány žádosti o dotace na:

- Nová žádost – Kino na třetí – rekonstrukce kina Varšava, kde je SML jako lead partner – příprava projektu do dodatečné výzvy (podáno 30. 1. 2018) velkých projektů v rámci přeshraniční spolupráce svobodný stát Sasko a ČR, v případě schválení je předpoklad financování projektu v letech 2019 – 2020, doplněna žádost a finalizace pro hodnocení projektu.

### **d) Ostatní**

- Projekt *Asistenti prevence kriminality Liberec*, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16\_052/0007824 – zahájena fyzická realizace
- Projekt *Kontaktní sociální práce v Liberci 2018-2020*, reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16\_052/0007825 – zahájena fyzická realizace
- Ukončena příprava projektu ve spolupráci s MŽP do programu LIFE – společný projekt AirCzechia

V přípravě nadále zůstává celá řada dalších projektů včetně většiny velkých investičních v rámci programu IPRÚ, které jsou blíže uvedeny v tabulce v příloze č. 1, plán C-F projektů je uveden v příloze č. 2.

Podrobnější přehled řešených projektů je uveden v tabulce v příloze č. 1. Jedná se pouze o podání základních informací, v případě potřeby je možné se konkrétními dotazy k danému projektu obrátit přímo na vedoucího odboru SR (Ing. Martin Benda, tel.: 485 243 581, [benda.martin@magistrat.liberec.cz](mailto:benda.martin@magistrat.liberec.cz), nebo přímo na náměstka Mgr. Jana Korytáře, tel.: 776 561 736, [korytar.jan@magistrat.liberec.cz](mailto:korytar.jan@magistrat.liberec.cz)).

## Přílohy

Příloha č. 1 - Kopie - Reporting projekty SR 04\_2018 do ZM 04-2018

Odbor: Strategického rozvoje a dotací  
 odbor: SR - všechna oddělení  
 Datum: 20.4.2018

Legenda
IPRO 2017-2020
Získána dotace, v realizaci
Žádost v hodnocení
Projekt v přípravě
Neschválena dotace

kurz CZK/EUR 26,000

I. Statistika podaných žádostí o podporu Oddělení získávání dotací

Pro přílohu předloženi do ZM bude připravena přehlednější statistika za všechny projekty odboru SR a evidované v PK

II. Seznam podaných žádostí o podporu

A) Oddělení získávání dotací

Akronym/Název Projektu	Stručný popis Projektu	Číska Projekt (CZK)	Externí zdroj financování	Míra podpory z externích zdrojů financování (%)	Výše podpory v EU (CZK)	Stav	Zodpovědný odbor
4 města zachraňujících přes hranice/Snížení rizik modernizací města Liberec	Přestavba hasičské zbrojnice pro JSDH Krásná Studánka + dopr. automobil a záchranné vozidlo	19 883 850	ČR - Sasko 2014-2020	90/10	18 889 658	Získáno, v realizaci, probíhá stavba, VR na vyřazení + hasičské vozidlo	SR
Cyklostezka od Kočiček po Poštovní nám. (cyklostezka Odra-Nisa)	Projektová příprava pro stavební povolení cyklostezky od Kočiček po Poštovní náměstí.	750 000	DFLK: PD - cyklostezky	27/73	200 000	Získáno, v realizaci - PD příprava	SR
Reko a stavební úpr. ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Broumovská	Rekonstrukce a stavební úpravy v objektu ZŠ Broumovská (navýšení kapacit)	13 000 000	MŠMT: program 133 310	70/30	9 100 000	Získáno, stavební dokončení, příprava ZVA, vypořádání se státním rozpočtem, uzavření akce	SR
Čistá mobilita - více prostoru pro lidi ve městě Liberci	Osvětový projekt na téma čistá městská mobilita - udržitelné druhy dopravy	1 213 908	SFPZ: výzva č. 2/2015	80/20	971 126	Neschváleno - nové podání v jednání	SR
Reko a stavební úpr. ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Kaplického	Rekonstrukce a stavební úpravy na navýšení kapacit objektu ZŠ Kaplického.	10 950 000	MŠMT: program 133 310	70/30	7 665 000	Neschváleno - nové podání v jednání	SR
Reko a stavební úpr. ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ nám. Míru	Rekonstrukce a stavební úpravy na navýšení kapacit objektu ZŠ nám. Míru	9 000 000	MŠMT: program 133 310	85/15	7 650 000	Neschváleno - nové podání v jednání	SR
Reko a stavební úpr. ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: MŠ Pastelka	Rekonstrukce a stavební úpravy na navýšení kapacit objektu MŠ Ostašov - Pastelka.	30 000 000	MŠMT: program 133 310	85/15	25 500 000	Neschváleno - nové podání v jednání	SR
Týden mobility 2016 v Liberci	Každoroční aktivita SML před radnicí na náměstí Dr. E. Beneše	70 000	Grantový fond LK, Podpora MA 21	70/30	49 000	ukončeno, ZVA dle podmínek programu	SR
Podpora trvale udržitelného rozvoje v Liberci - MAZ1	Projekt na implementaci udržitelného rozvoje (MA 21) do strategického řízení SML	497 697	MŽP - MA 21	80/20	218 319	Získáno, realizace ukončena 12/2017, příprava ZVA	SR
Energeticky udržitelný Liberec	Akční plán pro udržitelnou energii - snížení CO2 o 20 %	930 000	MŽP - Pakt starostů	80/20	737 616	Získáno, v realizaci - ukončeno 3/2018, příprava ZVA	SR
RetailLink/Oživení maloobchodu městského centra	Oživení maloobchodu městského centra za podmínek participace - Akční plán Liberec	1 196 026	URBACT III	85/15	1 016 622	Získáno, v realizaci, ukončeno 5/2018, ZVA	SR
Zefektivnění strategického plánování a rozvoj MA 21	Implementace efektivnějšího systému řízení SML + SW na propojení území	7 091 719	OPZ - výzva č. 33	95/5	6 737 133	Získáno, v realizaci, řeší se hlavní aktivity projektu, průběžné ŽUP a Žak	SR
ALIZI/Agglomerace Liberec - Zittau	Spolupráce měst v aglomeraci Liberec-Zittau, společná strategie rozvoje	1 468 742	ČR - Sasko 2014-2020	90/10	1 321 868	Získáno, v realizaci, řeší se hlavní aktivity projektu	SR
BIDELIN/Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a infrastruktury	Příprava územní studie zelené hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity	1 873 873	ČR - Sasko 2014-2020	90/10	1 686 486	Získáno, v realizaci, řeší se hlavní aktivity projektu, dialog s partnery projektu	SR
DEMO_EC	Nadnárodní projekt na téma udržitelné městské mobility, podklady pro SLUMP	5 200 000	INTERREG EUROPE	85/15	4 420 000	Získáno, v realizaci, řeší se hlavní aktivity projektu, výměna zkušeností	SR
Lesní koupaliště	Revitalizace objektu a související zázemí Lesního koupaliště v Liberci, Lidové sady	8 000 000	není k dispozici (OPŽP)	0/100	0	stavba, realizace 2017-2018 (oprava vany koupaliště, terénní úpravy okolí)	SR
Historická radnice: okna (II. etapa)	Repase či výměna oken v historické budově radnice - památkově chráněném objektu	1 500 000	MK/MPZ	die kvóty (odhad)	750 000	MK ČR (regenerace MPZ) - podaná žádost, v realizaci VR na zhotovitele	SR
Park Pod Sadem míru (U Domoviny, lesopark nad Teplánou)	Předmětem projektu je revitalizace území parku U Domoviny (lesopark nad Teplánou)	1 791 928	OPŽP č. 33	60/40	1 075 157	první akt, v realizaci, VR na zhotovitele die PD, příprava fyzické realizace	SR / EP
Parky nad Přehradou	Regenerace území u Harcovské přehrady v Liberci - parky v ul. Bohuslavova a Pekárkova	2 398 582	OPŽP č. 33	60/40	1 439 149	první akt, v realizaci, VR na zhotovitele die PD, příprava fyzické realizace	SR / EP
Příprava územní studie krajiny v Liberci	Předmětem projektu je získání územní studie krajiny ORP Liberec (podklady ÚAP)	4 535 080	ROP č. 9 Územní studie	90/10	4 081 572	první akt, v realizaci - koordinace činnosti na realizaci hlavních aktivit	SR / HA
Kino na třetí/Rekonstrukce kina Varšava	Rekonstrukce objektu bývalého kina Varšava, SML je lead partnerem projektu	75 149 952	ČR - Sasko 2014-2020	90/10	67 634 957	Nové podaná žádost 02/2018, očekává se hodnocení do 05/2018	SR
FuTree/Městské stromy v extrémní prostředí	Obnova stromové aleje v ul. Vítězná SML + vývoj substrátu pro městském prostředí	2 101 000	ČR - Sasko 2014-2020	90/10	1 890 900	Neschváleno - nové podání v jednání	SR
Kolem kolem Jizerek/Realizace cyklostezek: úsek Machnin - Hamřetín	Cílem projektu je realizace cyklostezky - cyklostezky v Machnině - Hamřetín	1 484 769	Interreg V-A ČR - Polsko	90/10	1 336 291	schváleno, příprava realizace v koordinaci s lead partnerem, předání podkladů pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace	SR
Revitalizace fotbalového stadionu Vesec	Revitalizace zázemí a vybavení fotbalového stadionu Vesec	12 880 632	MŠMT PROGRAM 133510	60/40	7 567 286	Neschváleno - nové podání v jednání, rozporováno formální pochybení při hodnocení	SR
Příprava územního plánu v Liberci	Předmětem projektu je příprava nového územního plánu v Liberci	6 357 340	ROP č. 2 Územní plány	90/10	4 741 506	první akt, v realizaci, koordinace činnosti na realizaci hlavních aktivit	SR / HA
Revitalizace JSDH Růžodol	Předmětem projektu jsou stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH Růžodol	13 280 000	národní program	70/30	9 296 000	Neschváleno - nové podání v jednání (2018)	SR
Rekonstrukce Liebigovy hrobky (I. etapa - exteriér)	I. etapa obnovy kulturní památky - Liebigova hrobka - exteriér	786 558	MK	die kvóty (odhad)	500 000	ukončena fyzická realizace, příprava ZVA	SR / EP

Rekonstrukce Liebigovy hrobky (II. etapa - tympanon + interier)	I. etapa obnovy kulturní památky - Liebigova hrobka - exteriér.	750 000	MK	die kvóty (odhad)	500 000	připrava podání žádosti o dotaci	SR / EP
Komunitní práce Liberec o.p.s.	projekt na requalifikaci a zaměstnání osob z cílové skupiny (20/16)	5 981 000	OPZ	100/0	5 981 000	Neschváleno - nové podání v jednání (2018), dle vyhlášených výzev	SR
Kontaktní sociální práce Liberec	zlepšení situace v sociální oblasti - sociální začleňování	6 881 550	OPZ	95/5 (344 078,-)	6 637 472	získáno, právní akt, v realizaci, zahájení realizace hlavních aktivit projektu	SR / SK
Asistenti prevence kriminality	zlepšení situace v sociální oblasti - sociální začleňování	6 366 625	OPZ	95/5 (318 332,-)	6 048 293	získáno, právní akt, v realizaci, zahájení realizace hlavních aktivit projektu	SR / SK
Alternativní způsoby dopravy - vozidla na alternativní pohon pro SML	projekt řešení náskup tří vozidel na alternativní pohon pro potřeby SML	490 000 (pouze dotace)	SFPZ	pevné částky	490 000	schváleno / smlouva o dotaci, realizace 2018, vyhlášeno VR na dodavatele vozidel	SR
<b>Bažén ZŠ Švermova</b>	Cílem projektu je rekonstrukce bažény a jeho zámejí v ZŠ Švermova	20 000 000	MSMT PROGRAM 133510	60/40	12 000 000	V přípravě vč. podání žádosti	MS / SR
Lom Ruprechtice (sanace odvalu a vybudování nové cesty)	Sanace odvalu - ekologická zátěž po spodní vody + MK mezi lomem Ruprechtice a ul. Horská	54 259 909	OPZP (rekultivace)	85/15	43 318 722	získáno, právní akt (smlouva o dotaci), příprava realizace hlavních aktivit projektu	SR
Sanace svahových nestabilit ul. Dr. M. Horákové	Přednětém projektu je nutná sanace svahových nestabilit v ul. Dr. M. Horákové	4 197 594	OPZP ě. (dle harmonogramu)	85/15	3 567 954	získáno v realizaci, právní akt, probíhá fyzická realizace projektu	SR / EP
Navýšení kapacit MŠ v Liberci	Navýšení kapacit MŠ v Liberci: MŠ Malinek, MŠ Srdíčko, MŠ Klášterská	34 700 000	ROP ě. (dle harmonogramu)	90/10	31 230 000	V přípravě záměr a PD	SR/MS
Kompostárna v Liberci	Vybudování nové Kompostárny v prostorách původní kompostárny v ul. Londýnská	18 500 000	OPZP	85/15	15 725 000	V přípravě, dokončování PD, předpoklad podání žádosti o dotaci do 06/2018	SR / EP
Kompostéry (500 ks)	Zahradní kompostéry - finanční prostředky na pořízení cca 300 ks zahradních kompostérů	1 000 000	OPZP	85/15	850 000	získáno v realizaci, právní akt, probíhá fyzická realizace projektu, VR na dodavatele	SR / EP
Sběrný dvůr a sběrná místa	Vybudování nového sběrného dvora a rozšíření počtu sběrných míst	22 500 000	OPZP	85/15	19 125 000	V přípravě, dokončování PD, předpoklad podání žádosti o dotaci do 06/2018	SR / EP
Vodojem Ruprechtice	Cílem projektu je vybudování dostatečně zásobnými pitné vody ve čtvrti Ruprechtice	16 000 000	OPZP	85/15	13 600 000	V přípravě, postup dle dokončení PD	SR / MS
Hubnerova hrobka: (I. etapa - exteriér)	Rekonstrukce objektu Hubnerovy hrobky (I. etapa - exteriér)	750 000	MK/ROP	die kvóty (odhad)	500 000	V přípravě, die finančních limitů programu	SR / EP
Revitalizace Harcovské přehrady	Revitalizace okolí Harcovské přehrady v souladu s plány Povodí Labe, a.s.	15 000 000	více dotačních titulů	70/30	10 500 000	V přípravě, die dokončení PD, jednání s Povodím Labe s.o., ohledně rozsahu rekonstrukce a způsobu financování	SR / EP
Revitalizace sídliště	Revitalizace veřejného prostoru v sídlištích na území města Liberec	6 000 000	SFRB - aktuální zmejí programu	70/30	4 000 000	V přípravě, průzkum rozsahu financování, příprava PD	SR
Vybudování DČOV pro obyvatele v Liberci	Projekt a domovní ČOV - ovodň Harcovského potoka - spolupráce s OČP MML	10 000 000	SFPZ	80/20	8 000 000	V přípravě	SR / ZP
Program regenerace MPZ Liberec - okna stará radnice II. Etapa	další etapa opravy oken historické radnice SML	4 000 000	MK ČR / MPZ	50/50	2 000 000	Podání žádost , v hodnocení, realizace 2018-2019, stálení žádosti, nové podání 06/2018, vzhledem k prodloužení možnosti realizace	SR
Revitalizace městských lesů Liberec	Zvýšení stability a druhové pestrosti lesů pomocí speciálních péšebních opatření	2 451 251	OPZP	100	2 451 251	podaná žádost, příprava právního aktu a fyzické realizace	MS / SR
ZooLife	Projekt zaměřený na optimalizaci hospodaření s vodou v areálu ZOO Liberec	43 589 546	LIFE+	75/25	32 692 160	podaná žádost, příprava právního aktu a fyzické realizace	MS / SR
Zateplení - energetické úspory na ZŠ Broumovská, Liberec	Sílení energetické náročnosti objektů školy	21 612 554	OPZP		5 473 357	podaná žádost, příprava právního aktu a fyzické realizace	MS / SR
Zateplení - energetické úspory na ZŠ Náměstí Míru, Liberec	Sílení energetické náročnosti objektů školy	33 216 172	OPZP		13 755 866	podaná žádost, příprava právního aktu a fyzické realizace	MS / SR
Zateplení - energetické úspory na ZŠ 5. května, Liberec	Sílení energetické náročnosti objektů školy	35 217 393	OPZP		17 578 446	podaná žádost, příprava právního aktu a fyzické realizace	MS / SR
Tepláma a Geen NET	Sílení ceny a revitalizace systému CZT	komplexní projekt a jednání, odbor nepřipravuje žádosti o dotace				projekt ve fyzické realizaci, jednání s TLB (MVV) ohledně společného postupu	SR
<b>Projekty IPRÚ 2017 - 2020</b>							
IPRÚ/Centrum aktivního života (zámejí pro komunitní činnost)	Rekonstrukce Liebigova paláce na komunitní centrum "Centrum aktivního života"	210 000 000	IPRÚ/ROP	85/15	178 500 000	v přípravě PD, žádost 08/2018	SR
IPRÚ/Projekt "Terminál"	Výstavba nového přestupního terminálu veřejné dopravy a samostatného parkovacího domu (P+R, P+D a P+H) v ul. Žitavská v Liberci	165 000 000	IPRÚ/ROP	85/15	140 250 000	v přípravě PD, žádost 08/2018	SR
IPRÚ/Sociální informační centrum	Zajištění sociální služby - informační centrum v Liberci pro sociálně vyloučené osoby	4 024 125	IPRÚ/OPZ	90/10	3 621 712	neúspěšná žádost, nové podání do OPZ, případně IPRÚ dle aktuálních výzev programu	SR
IPRÚ/Rekonstrukce ZŠ v Liberci pro zlepšení klíčových kompetencí	Nové kapacity (stavební úpravy) v objektu ZŠ v Liberci - ZŠ Nám. Míru.	38 279 961	IPRÚ/ROP	90/10	34 161 297	podaná žádost, realizace (2018), VR na zhotovitele stavby koordinace 3 projektů v jednom	SR
IPRÚ/Rekonstrukce ZŠ v Liberci pro zlepšení klíčových kompetencí	Vybudování nových kapacit (stavební úpravy) v objektu ZŠ v Liberci - ZŠ 5. května	40 000 000	IPRÚ/ROP	85/15	34 000 000	v přípravě žádost 04/2018, realizace 2018/2019 - koordinace celkem 5 částí projektu	SR
IPRÚ/Rekonstrukce ZŠ v Liberci pro zlepšení klíčových kompetencí	Vybudování nových kapacit (stavební úpravy) v objektu ZŠ v Liberci - ZŠ Kaplického	21 433 884	IPRÚ/ROP	90/10	17 470 237	získáno, ukončena fyzická realizace, právní akt, příprava ŽUP a ŽOR	SR
IPRÚ/Navýšení kapacity MŠ v Liberci	Vybudování nových kapacit (stavební úpravy) v objektu MŠ v Liberci - MŠ Beránka	67 830 510	IPRÚ/ROP	90/10	60 995 187	podaná žádost, VR na zhotovitele, realizace 2018	SR
IPRÚ/Navýšení kapacity MŠ v Liberci	Vybudování nových kapacit (stavební úpravy) v objektu MŠ v Liberci - MŠ Odstavov - Pastelka	40 000 000	IPRÚ/ROP	85/15	34 000 000	V přípravě žádost 06/2018	SR
IPRÚ/Navýšení kapacity MŠ v Liberci	Vybudování nových kapacit (stavební úpravy) v objektu MŠ v Liberci - MŠ Motýlek	40 000 000	IPRÚ/ROP	85/15	34 000 000	V přípravě, žádost 09-12/2018	SR
IPRÚ/Sociální bydlení	Sociální bydlení pro cílovou skupinu - osoby v bytové nouzi, osoby spící venku, osoby v nočních úkrytech apod.	155 000 000	IPRÚ/ROP	85/15	131 750 000	V přípravě, PD, žádosti 12/2017-06/2018, postupně realizace, podané 3 žádosti v hodnocení, příprava VR fyzické realizace	SR/SK

IPRU/Komplexní zlepšení podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy	Budování sítě cyklostezek na území města Liberec - úsek za ČOV	12 000 000	IPRU/IRQP	85/15	10 200 000	podaná žádost, v hodnocení, ukončeno VR na zhotovitel, předané stavenišť - probíhá fyzická realizace	SR
IPRU/Komplexní zlepšení podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy	Budování sítě cyklostezek na území města Liberec. Celkem 2 oddělené úseky	33 000 000	IPRU/IRQP	85/15	28 050 000	žádost 06/2018 (2x)	SR
IPRU/Prostupné bydlení - Azylový dům pro ženy	Předmětem projektu je vybudování Azylového domu pro ženy	20 000 000	IPRU/IRQP	85/15	17 000 000	V přípravě PD, žádost 05/2018, realizace od 09/2018	SR/SK
Vzdělávací komunitní středisko dětí předškolního věku v Liberci	Podpora nástupu dětí ze znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do MŠ	28 947 000	OP VVV, výzva č. 02_15_007	95/5	27 499 650	Získáno, v realizaci, realizace hlavních aktivit projektu, spolupráce s partnery projektu	SR/SK
Férová škola	inkluze vzdělávání, poradenství, doučování, volnočasové aktivity na ZŠ v Liberci	27 872 680	OP VVV, výzva č. 02_16_021	95/5	26 479 046	Získáno, v realizaci, realizace hlavních aktivit projektu, spolupráce s partnery projektu	SR/SK
	celkem	1 445 493 500			1 177 058 574		

V přípravě je celá řada dalších projektů a projektových záměrů z různých oblastí, které vzhledem ke stupni jejich připravenosti nelze do této tabulky promítnout