



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

I N F O R M A C E č. 215/1

pro 1. zasedání zastupitelstva města 28.01.2021

Informace o stavu připravovaných a realizovaných strategických projektů

Zpracoval: Kvapilová Jana, Bc. - sekretariát náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace

Projednáno: s Ing. Michaelou Maturovou, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

Předkládá: Loučková Kotasová Radka, Ing. v. r. - náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace

Důvodová zpráva

Odbor strategického rozvoje a dotací ve spolupráci s odbory magistrátu a náměstkyní Ing. Radkou Loučkovou Kotasovou předkládá zastupitelstvu města Liberec informaci o aktuálním stavu připravovaných a realizovaných strategických projektů – viz příloha č.1.

Přílohy:

Příloha-ZMI_projekty 2021_final

Stav projektů 01/2021

Název projektu	Základní informace o projektu	Fáze projektu	Stav připravenosti	Termín realizace - předpoklad	Celkové náklady projektu (zp+nezp.) vč. DPH - předpoklad	Výše dotace - předpoklad	Rozpočet SML (nezpůsobilé + vl. podíl) - předpoklad	Dotační titul - předpoklad
Strategické dokumenty města Liberec	Hlavním cílem je zajištění efektivního strategické řízení SML skrze zpracování jednotného akčního plánu implementace strategie rozvoje města zahrnující samostatné či dílčí sektorové politiky, strategické závazky města a dopracování zásadní sektorové politiky pro udržitelnou mobilitu, tj. Plán udržitelné městské mobility navazující na schválený plán rozvoje obslužnosti veřejné dopravy (SUMF).	v realizaci	V plné realizaci, dotace schválena, aktivita SUMP - dokončena analytická část a dopravní model, práce na návrhové části, aktivita příprava ITI - dokončena analytická část, příprava návrhové části	2019-2021	7 091 847,00	6 737 254,64	354 592,36	OPZ
Strategie SML 2021+	Hlavním cílem je efektivnější řízení statutárního města Liberec (SML), které bude založeno na propojení strategického plánování se sadou indikátorů udržitelného rozvoje, uceleným projektovým řízením a dlouhodobou investiční politikou města - rozpočtovým výhledem. Klíčové je propojení těchto oblastí do logicky a finančně provázaného celku.	v realizaci	Dokončena analytická a návrhová část, příprava Akčního plánu, implementační části a indikátorů. Zpracování části strategie SML 2021+ je financováno z projektu Liberec plánuje chytře a zodpovědně, viz níže.	2019-2021	1 000 000,00		1 000 000,00	OPZ
Adaptační strategie	Strategický dokument, který bude obsahovat analytickou, návrhovou, implementační část a akční plán do roku 2040. Bude provedena analýza rizik a zhodnocení zranitelnosti města. Dále proběhne letecké snímkování s vymezením leteckých ostrovů. Budou navržena adaptační opatření, které se promítnou do dalších strategických a koncepčních dokumentů města.	v realizaci	Dotace schválena, vydán právní akt, probíhá příprava výběrového řízení, předpoklad vyhlášení 02/2021	2020-2021	1 380 000,00	1 242 000,00	138 000,00	SFŽP
Liberec plánuje chytře a zodpovědně	Cílem tohoto projektu je podpora zajištění dlouhodobého, udržitelného a efektivního rozvoje statutárního města Liberec prostřednictvím realizace vybraných nástrojů: aktualizace Strategie rozvoje města a integrované strategie území, zavedení nových a aktualizování stávajících komunikačních nástrojů s veřejností a zefektivnění řízení a výkonu agend prostřednictvím zavedení procesního řízení.	realizace	Rozhodnutí o poskytnutí dotace (MPSV), KA01 (aktualizace strategie rozvoje města) – smlouva na odbornou externí podporu, strategický dokument před dokončením; KA02 (nástroje komunikace s veřejností – participativní rozpočet) – byl spuštěn, již probíhá realizace „vítězných projektů; KA02 (přivětvivý úřad – elektronické úřední desky) – ukončeno plnění na pořízení 2 ks úředních desek, umístěny před vstupem do budovy nového magistrátu; KA02 (přivětvivý úřad – eDeska) – ukončeno plnění na dodávku SW pro propojení úředních dokumentů s el.úř. deskami; KA02 (nástroje komunikace s veřejností – SW pro rozvojové záměry města) – smlouva na dodávku SW připravena k podpisu, plnění 4 měsíce (do 05/2021); KA02 (přivětvivý úřad – SW pro rozvoj stávajícího geografického informačního portálu) – probíhá kontrola průběhu VŘ poskytovatelem dotace, předpoklad uzavření smlouvy v 02/2021, plnění 8 měsíců (cca do 10/2021); KA02 (přivětvivý úřad / nástroje komunikace s veřejností) – vzniklé finanční úspory (cca 1 mil. Kč) budou využity (po schválení poskytovatelem dotace) pro financování další aktivit (souvisejících s cílem této KA); KA03 (procesní řízení MML) – probíhá vyhodnocení ZŘ na procesní a personální audit MML, bude následovat kontrola průběhu ZŘ poskytovatelem dotace, předpoklad uzavření smlouvy v 03/2021, plnění 9 měsíců (cca do 12/2021);	2020 - 2022	8 485 491,71	8 061 502,12	424 274,59	OPZ
Urbanistická soutěž na podobu "Papírového náměstí"	Územní studie a urbanistická soutěž na regulaci území	v přípravě	Připraveno zadání na soutěž.	2021	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	IROP
Manuál veřejného prostoru	Strategický dokument z hlediska vytváření systémové kvality veřejného prostoru města Liberec- skládá se ze 4 částí tvorba veřejných prostranství, manuál tvorby povrchů, manuál vizuálního obrazu města, manuál mobilitaře a VO.	v přípravě	Před odevzdáním manuál tvorby povrchů, interní zrcování KAM	2021	150 000,00		150 000,00	
Rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů	Předmětem smlouvy je poskytnutí služeb a dodávky vybavení pro varovné a výstražné systémy a doplnění aplikačního SW s cílem rozšířit varovné, hlásné, předpovědní a výstražné systémy statutárního města Liberec.	v realizaci	Projekt v realizaci. Podepsaná smlouva s dodavatelem.	2020 - 2024	9 529 367,10	6 536 730,97	2 992 636,13	OPŽP

Uran	Rekonstrukce obvodového pláště objektu URAN spolu s rozvody slaboproudu, instalací nových těles a rozvodů ÚT až po nový rozvaděč v kotelně, vzduchotechnika v 1.NP - 7.NP vč. napojení na silnoproudé rozvody a vytápění, měření a regulace vč. potřebné elektronistalace	v přípravě	Odevzdána dokumentace pro provedení stavby, která je v současné době kontrolována. Probíhají jednání projektového týmu nad průběhem rekonstrukce. Předpoklad podání dotační žádosti 03/2021. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby v 2.Q 2021.	2021-2022	84 000 000,00	14 500 000,00	69 500 000,00	SFŽP
Obnova vnějšího pláště budovy - výměna oken - Radnice Magistrátu města Liberec	Výměna 80 ks oken v rámci objektu historické radnice Liberec	v realizaci	zrealizovány III etapy, příprava IV.	2020 - 2024	8 827 773,00	4 000 000,00	4 827 773,00	MK
Sociální bydlení města Liberece "Bytový dům A"	Kompletní rekonstrukce bytového domu v ul. Jablonecká, vznikne 5 nových sociálních bytů	v přípravě	Vydané platné stavební povolení. Reližace sociálního bydlení v Jablonecké ulici v tuto chvíli pozastaveno z důvodu nutnosti vystěhování nájemnice se kterou je intenzivně jednáno. Schválena žádost o dotaci.	2021-2023	7 500 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00	IPRÚ
Sociální bydlení města Liberece "Bytový dům B"	Rekonstrukce bytového domu v ul. Dr. M. Horákové 144/10, vznikne 9 nových sociálních bytů	v přípravě	Podána žádost o dotaci, probíhá ZŘ na stavební práce, očekávané předání staveniště 03-04/2021, realizace předpoklad 9 měsíců.	2021-2022	19 800 000,00	16 000 000,00	3 800 000,00	IPRÚ
Sociální bydlení města Liberece "Bytový dům C"	Rekonstrukce bytového domu v ul. Proboštská 268/1, vznikne 10 nových sociálních bytů	v realizaci	Podána žádost o dotaci, v plné realizaci, předpoklad dokončení stavebních prací 07/2021.	2020-2021	20 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	IPRÚ
Sociální bydlení města Liberece "Bytový dům D"	Rekonstrukce bytového domu v ul. Dvorská 169/2, vznikne 9 nových sociálních bytů	v přípravě	Schválena žádost o dotaci. Podána žádost o stavební povolení - očekávaný termín vydání SP do 6/2021. Příprava veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací. Předpoklad vypsání 07/2021	2021-2022	19 500 000,00	12 000 000,00	7 500 000,00	IPRÚ
Sociální bydlení města Liberece "Bytový dům E"	Rekonstrukce bytového domu v ul. Orlí 139/8, vznikne 12 nových sociálních bytů.	v realizaci	Schválena žádost o dotaci, v plné realizaci, předpoklad dokončení stavebních prací 06/2021	2020-2021	39 000 000,00	17 500 000,00	21 500 000,00	IPRÚ
Sociální bydlení města Liberece 2. etapa (Na Žižkově)	Výstavba dvou bytových dvojdomů podél ul. Na Žižkově, předpoklad vzniku 51 nových sociálních bytů různých kategorií/velikostí	v přípravě	Odevzdána dokumentace pro stavební povolení. Zpracovaná PD na bourací práce, podání žádosti o stavební povolení předpoklad na konci února 2021, výstavba předpoklad podzim 2021	2020-2022	170 000 000,00	70 000 000,00	100 000 000,00	IPRÚ
Sociální bydlení města Liberece 3. etapa (Na Valech, Vrchlického)	Rekonstrukce bytového domu v ulicích Vrchlického, Na Valech - 62 bytů ve 4 vchodech, vestavbou možno získat další sociální byty, vybudování bezbariérovosti bytového domu	v přípravě	Zahájení investičního záměru s energetickým posudkem pro 62 bytů (náklady odhad), důležitý výkup bytové jednotky od vlastníka -pokud neproběhne, není možné přistoupit k záměru v původním rozsahu	2023 - 2026	145 000 000,00	80 000 000,00	65 000 000,00	ITI
Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života	Hlavním cílem projektu je vytvořit polyfunkční komunitní centrum, tedy veřejnosti přístupné víceúčelové zařízení, které má nabídnout především širší spektrum sociálních služeb a aktivní trávení volného času místním komunitám.	v realizaci	Schválena žádost o dotaci, realizace stavebních prací v termínu září 2020-duben 2022, uzavření dodatku č. 1 na stavbu - administrativní úprava, jednání o dodatku č. 2 na stavbu k vícepracem. Předpokládané vyhlášení veřejné zakázky na vybavení a vybavení elektro v 3.Q 2021.	2020-2022	223 500 000,00	178 290 000,00	45 210 000,00	IPRÚ
Bazén Liberec	Kompletní rekonstrukce libereckého bazénu vč. přilehlých částí veřejného prostranství	v přípravě	Probíhá zpracování projektové dokumentace - dokumentace pro stavební povolení byla odevzdána, nyní se dokončuje dokumentace pro provádění stavby. Hledání dotačních zdrojů na pokrytí části nákladů - OPŽP, nadnárodní zdroje, sportovní agentura...	2022 - 2024	700 000 000,00			OPŽP
Náplavka	Revitalizace veřejných prostranství a parkových ploch na obou březích Nisy mezi sídlem KÚLK a ul.1. máje (navazuje na krajský projekt)	v přípravě	Probíhá zpracování PD (zajišťuje KAM), předpoklad realizace 2022	2020-2023	40 000 000,00	28 000 000,00	12 000 000,00	ITI-IROP
Sběrný dvůr a ReUse bazar Londýnská	Vybudování sběrného dvora a ReUse centra v prostoru bývalé kompostárny v Londýnské ulici	v přípravě	Probíhá zpracování studie (zajišťuje KAM), předpoklad realizace 2023	2020-2024	40 000 000,00	28 000 000,00	12 000 000,00	OPŽP
Domov pro seniory Liberec	Vybudování zařízení sociálních služeb pro cílovou skupinu seniorů a osoby s neurodegenerativním onemocněním (50 lůžek)	v přípravě	Probíhá příprava na soutěž o návrh (zajišťuje KAM), předpoklad realizace 2023	2021-2024	130 000 000,00	105 000 000,00	25 000 000,00	ITI-IROP
Varšava	Rekonstrukce nejstaršího kina v Liberci - ochrana, obnova a podpora zachování kulturního dědictví prostřednictvím materiální obnovy a následným smysluplným využitím (kino, mezinár.spolupráce etc.)	v přípravě	Prodlouženo stavební povolení do 2. 3. 2022. Aktuálně není žádná vhodná dotační příležitost.	2023-2030	78 000 000,00	56 000 000,00	22 000 000,00	mezinárodní
LVT	Obnovení využití areálu LVT, postupné nahrazení dožilých objektů za nové se zachováním využití pro veřejnost a revitalizace veřejného prostranství	v přípravě	Probíhá sběr podkladů a návrh využití jednotlivých objektů v souladu s koncepční studií KAM a dotačními možnostmi s cílem definovat dílčí projekty. Bude probíhat následná architektonická soutěž.	2020-2026	150 000 000,00	120 000 000,00	30 000 000,00	ITI-IROP

LVT - infocentrum	Vybudování turistického informačního centra v objektu vstupního pavilonu LVT (demolice objektu a výstavbu vzhledově podobného) - dílčí projekt z komplexu LVT	v přípravě	Probíhá příprava studie (zajišťuje KAM), předpoklad realizace 2023	2020-2024	30 000 000,00	24 000 000,00	6 000 000,00	ITI-IROP
Historie průmyslu v Sasku a v Čechách v zážitcích	Oprava historického autobusu a pořízení propagačních materiálů (poskytnutí příspěvku na předfinancování a případně spolufinancování podílu partnerů projektu)	v přípravě	Probíhá úprava projektu v návaznosti na odstoupení SML jako partnera projektu, předpoklad realizace 2021	2020-2022	5 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	Svob.stát ČR-Sasko
Vodojem Horská a zásobní řady	Vybudování vodojemu s přivaděčem pro posílení dodávek vody v Ruprechticích včetně vodovodního řadu a splaškové kanalizace v ul. Na Vyhliďce a blízkém okolí	v přípravě	Rozhodnutí o poskytnutí dotace (po vysoutěžení dodavatelů bude uzavřena smlouva o dotaci se SFŽP), PD zpracována, vydáno SP, byla vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele; předpoklad realizace od 04/2021	2021-2022	90 266 484,00	46 389 368,00	43 877 116,00	SFŽP
Živelné pohromy neznají hranic	Pořízení hasičské techniky (cisterny) pro JSDH Krásná Studánka, měkké aktivity	v přípravě	Probíhá příprava podkladů (společně s 5 partnery), předpoklad realizace 2022	2021-2023	10 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	Svob.stát ČR-Sasko
Regenerace sídliště Ruprechtice, Broumovská, Vesec, Gagarinova	Revitalizace veřejného prostranství na sídlištích, řešení dopravy v klidu, nový mobiliář, nové krajinařské řešení	v přípravě	Sídliště Ruprechtice - dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby (podána žádost o dotaci), ostatní sídliště příprava studií	2021 - 2030	250 000 000,00	125 000 000,00	125 000 000,00	SFPI
Rekonstrukce ulice Vítězná a Štefánikova náměstí	Rekonstrukce II etapy ulice Vítězná, Štefánikovo náměstí	v přípravě	Dokumentace DUR, DSP + DPS - příprava KAM	2021-2022	23 000 000,00	4 000 000,00	19 000 000,00	IPRÚ
Projekt revitalizace bývalé I/14	Společná rekonstrukce a optimalizace bývalé silnice I /14, společná investice SML a LK, Úsek od křižovatky Zhořelecká po křižovatku Klášterní Jablonecká (včetně)	v přípravě	Jednotlivé úseky dle schváleného memoranda mezi LK a SML - projekční přípravu zajišťuje KAM	2022-2026	65 000 000,00	35 000 000 LK + SO	30 000 000,00	LK, VI + IPRÚ
Krajský terminál Liberec	Společná projektová příprava + nový park u Uranu město Liberec, krajský terminál, parkovací dům LK	v přípravě	Jednotlivé etapy dle schváleného memoranda mezi LK a SML - projekční přípravu zajišťuje KAM + LK 50/50	2021 - 2027	15 000 000 park	12 000 000,00	3 000 000,00	ITI
Revitalizace ulice 8 března okolí Libereckého zámku	Příprava revitalizace ulice 8 března s možnou změnou organizace dopravy u CUM, včetně nasvětlení zámku, Palchova ulice	v přípravě	Příprava ve formě studie proveditelnosti KAM	2023 - 2026	28 000 000,00	23 800 000,00	4 200 000,00	ITI
Regenerace okolí Malého náměstí	Revitalizace a zlepšení retenčních schopností okolí Malého náměstí a kostela Sv. Kříže	v přípravě	Příprava ve formě studie proveditelnosti KAM	2022 -2024	4 000 000,00	3 400 000,00	600 000,00	ITI
Městské terasy - oblast Lucemburská ulice	Příprava revitalizace části městských pozemků u ulice Lucemburská na městské terasy, včetně výkupů pozemků	v přípravě	Příprava ve formě studie proveditelnosti	2023 - 2026	35 000 000,00	29 750 000,00	5 250 000,00	ITI
Protipovodňový park Wintrova a další úpravy I etapa	Protipovodňové úpravy podál toku Lužické Nisy	v přípravě	Jednotlivé části příprava KAM +VP - Protipovodňový park Wintrova ulice, úprava koryta a mostů ulice Metelkova, úprava nábřeží škola Barvířská	2023 - 2028	80 000 000,00	68 000 000,00	12 000 000,00	MZe + ITI
Regenerace okolí Veseckého Tajchu	Revitalizace cestní sítě, obnova a revitalizace pláže, výstavba mol, obnova mobiliáře a VO, výstavba drobných staveb - altány, vyhlídky, , drobné přírodní hřiště, zokruhování pěší dopravy okolo vodní plochy, doprava v klidu	v přípravě	V rozpracovanosti DPS I etapa, další etapy II, III	2021 -2023	10 000 000,00	8 500 000,00	1 500 000,00	ITI
Revitalizace Liberecké přehrady - Central park	Revitalizace cestní sítě, obnova a revitalizace pláže, výstavba mol, obnova mobiliáře a VO, výstavba drobných staveb - altány, vyhlídky, sauny, drobné přírodní hřiště, zokruhování pěší dopravy okolo přehrady, částečná obnova kanálu	v přípravě	Jednotlivé části v různých stupních rozpracovanosti, DUR, DSP, DPS - zajišťuje KAM + VP	2023 - 2025	40 000 000,00	34 000 000,00	6 000 000,00	ITI
Nová Pastýřská, úsek A +B+C	Vybudování nové komunikace (jako součást celku Nová Pastýřská) včetně úpravy navazujících komunikací (pro odlehčení přetíženému centru města), úsek od Tržního nám. přes Durychovu ke Štefánikovu nám.	v přípravě	ITI+D30:G30	2020-2023	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	
Komunikace Ligranit	Poskytnutí příspěvku Ligranitu na vybudování komunikace k lomu (dojde k odlehčení dopravy v části "U Slunečních lázní")	v přípravě	Vyjednávání podmínek pro realizaci akce a poskytnutí finančního příspěvku, předpoklad realizace 03/2021	2021	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	
Tržní náměstí	Revitalizace náměstí (dojde zde ke zklidnění dopravy a zvýšení podílu zeleně) , včetně křižovatky Budyšínská Durychova - napojení na Novou Pastýřskou	v přípravě	Probíhá zpracování PD (předpoklad vydání SP 06/2021), předpoklad realizace 2022	2020-2022	50 000 000,00	42 500 000,00	7 500 000,00	ITI-IROP
Projektová příprava Cyklostezka Hodkovice - Liberec I	Cílem projektu je zpracování projektové dokumentace (dotace pouze na stupeň DUR)	v realizaci	Smlouva o poskytnutí dotace (Liberecký kraj), projekt ve fyzické realizaci - podepsaná smlouva o dílo s projektantem, termín realizace 01/2021 a předpoklad ukončení 11/2022	2021 - 2022	1 100 000,00	770 000,00	330 000,00	DFLK

Projektová příprava Cyklostezka Hodkovice - Liberec II	Cílem projektu je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP + DPS	v přípravě	Probíhá realizace etapy I (zpracování PD ve stupni DUR), předpoklad realizace etapy II 2022	2020-2023	2 000 000,00	1 400 000,00	600 000,00	DFLK
Rozvoj cyklistické dopravy, cyklotrasa Odra-Nisa, úsek Hrazená-Barvířská	Vybudování úseku cyklostezky o délce 440 m	v přípravě	Probíhá zpracování PD a vyjednávání s vlastníky dotčených pozemků, předpoklad realizace 2023	2020-2024	15 000 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	ITI-IROP
Cyklostezka Liberec - Hodkovice n.M. (Turnov), úsek Liberec	Vybudování úseku cyklostezky o délce 1,8 m (od ul. České po Šimonovici)	v přípravě	Probíhá zpracování PD, předpoklad realizace 2023	2020-2024	44 000 000,00	26 400 000,00	17 600 000,00	ITI-IROP / SFDI
Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek Machnín	Vybudování úseku cyklostezky o délce 900 m	v přípravě	PD, vydáno SP, vyhlášeno VŘ za zhotovitele stavby, předpoklad realizace 03/2021	2020-2021	1 500 000,00	1 200 000,00	300 000,00	IPRÚ-IROP
JSDH 2021+	Pořízení hasičské techniky 7 jednotek SML, rekonstrukce JSDH Růžodol	v přípravě	Probíhá sběr dat a vyhodnocení potřebnosti rekonstrukcí a pořízení hasičské techniky	2020-2026	150 000 000,00	120 000 000,00	30 000 000,00	MVČR / DFLK / HZSČR
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického	Rekonstrukce kuchyně, vybudování nové učebny praktických činností, zateplení všech budov ZŠ, instalace vzduchotechniky jednotky pro rekuperaci	v přípravě	Zpracovaná PD na 1 odbornou učebnu, SÚ povolení realizace na základě ohlášení (vyčerpání IPRU, musí se dělat dohromady s OPŽP)	2021	900 000,00	600 000,00	300 000,00	IPRÚ
Energetické úspory ZŠ Kaplického 5.1 a + 5.1 b	Rekonstrukce kuchyně, vybudování nové učebny praktických činností, zateplení všech budov ZŠ, instalace vzduchotechniky jednotky pro rekuperaci	v přípravě	Podaná žádost o dotaci, připravena ZD na stavbu, předpoklad vyhlášení březen 2021, součástí projektu je i rekonstrukce kuchyně (nutné pro naplnění monitorovacích indikátorů u projektu na VZT), vyhlášení veřejné zakázky na TDS a BOZP 4/2020, realizace zateplení musí být hotová za 4 měsíce, proto předpokládáné zahájení prací je v 6/2021 - realizace do 10 měsíce - netopýři	2021	50 000 000,00	12 000 000,00	38 000 000,00	OPŽP
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Vrchlického	Rekonstrukce stávající budovy, výstavba nových odborných učeben, bezbariérovost.	v přípravě	Příprava zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele projektové dokumentace na půdní vestavbu odborných učeben a kompletní rekonstrukce rozvodů, odhad vyhlášení veřejné zakázky 03/2021	2025	120 000 000,00	30 000 000,00	110 000 000,00	ITI
Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní	Výměna výplní otvorů, zateplení půdních prostor školky	v přípravě	Příprava podání žádosti o dotaci (nyní nelze říct přesné procento výše dotace), PD je dopracovávána, stavební povolení není nutné, předpokládaná doba realizace 4 měsíce, předpokládané zahájení prací podzim 2021	2021	7 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	OPŽP
Navýšení kapacit MŠ Pastelka	Komplexní rekonstrukce objektu MŠ Pastelka v Liberci a vybudování dalších kapacit (stavební úpravy).	v realizaci	Schválená žádost o dotaci, projekt v plné realizaci - předpoklad dokončení rekonstrukce 4/2021. V termínu 2-3/2021 kompletní zajištění vybavení kuchyně a vybavení MŠ.	2020-2021	58 500 000,00	43 210 000,00	15 290 000,00	IROP - individuální projekt
MŠ Ostašov-retenční nádrž	Cílem projektu je zlepšit ekologické poměry v lokalitě zřízením retenční nádrže a efektivní využití vodních zdrojů v rámci projektu Navýšení kapacit MŠ Pastelka	v realizaci	Součástí projektu MŠ Pastelka. Byla podána žádost o dotaci, která je v současné době hodnocena. Aktivita projektu zrealizována.	2020	2 327 000,00	1 071 164,31	1 255 836,00	OPŽP
Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Sedmikráska	Výměna výplní otvorů a zateplení podhledů ve 3. NP, částečné zateplení střechy, repasování mříží	v realizaci	Schválena žádost o dotaci. Vyhodnocena veřejná zakázka na zhotovitele stavby. Zahájení realizace v 04/2021, termín realizace 4 měsíce.	2021	8 200 000,00	3 000 000,00	5 200 000,00	OPŽP
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku	Výměna výplní, vybudování odborných učeben, bezbariérovost. Projekt bude rozdělen na 2 dílčí vprojekty, z kterých budou předloženy do IROP (ITI) a OPŽP.	v realizaci	Příprava žádosti o dotaci, zahájení stavebních prací bylo v srpnu 2020, čekáme na vyhlášení výzvy a předání studie proveditelnosti - předpoklad únor 2021	2020 - 2021	42 000 000,00	20 000 000,00	22 000 000,00	IPRÚ/OPŽP
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová	Vybudování odborných učeben nad pavilonem D pro výuku přírodních věd, IT, dvou učeben cizích jazyků a jednoho skladu. Současně vybudování nového spojovacího krčku s výtahem.	v přípravě	Stavební povolení v právní moci, probíhá příprava veřejné zakázky na zhotovitele stavby a hledání dotačního zdroje (individuální výzvy nyní nejsou, v IPRTÚ nejsou volné prostředky, pravděpodobně bude předloženo v rámci nového operačního období do ITI/ MŠMT)	2021 - 2023	75 000 000,00	38 000 000,00	7 000 000,00	ITI/MŠMT
Navýšení kapacit MŠ Motýlek	Cílem projektu je navýšení kapacity Mateřské školy „Motýlek“ o jedno oddělení. Celkem se kapacita školy navýší o 20 míst a oddělení bude přizpůsobeno pro děti ve věku 2-3 let. V rámci projektu bude zajištěna bezbariérovost objektu a bude kompletně upravena venkovní zahrada mateřské školy.	v realizaci	Fyzická realizace projektu byla ukončena (aktivity projektu). Nyní se připravují poklady k podání žádosti o platbu. Finanční ukončení projektu 2021.	2019-2021	20 025 000,00	14 420 700,00	5 604 300,00	IPRÚ
Navýšení kapacit MŠ Malínek	Cílem projektu je navýšení kapacity Mateřské školy „Malínek“. V rámci stavebních prací bude realizována nová přístavba v prostoru zahrady MŠ. Stávající budova včetně kuchyně bude kompletně rekonstruována. V rámci projektu bude pořízeno nové vybavení školy.	v přípravě	Vydáno stavební povolení s nabytím právní moci na realizaci přístavby ke stávající budově. Zpracovává se PD na stávající budovu - předpoklad vydání SP 12/2021.	2022-2023	93 000 000,00	71 440 000,00	21 560 000,00	ITI/IPRÚ
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Školy	Rekonstrukce budovy základní školy. Úprava vnitřních dispozic pro zajištění kvalitního vzdělávání. Vybudování odborných učeben, kabinetů a kmenových tříd.	v přípravě	Vybudování 3 odborných učeben a bezbariérovost (uznatelné ve výši 10 mil, zbytek rekonstrukce - financování z rozpočtu p. Machatého, realizace u nás), předpoklad vyhlášení veřejné zakázky na stavbu 2/2021, realizace I. etapy stavebních prací předpoklad v době prázdnin 2021, II. etapa v roce 2022	2021-2022	38 000 000,00	10 000 000,00	28 000 000,00	ITI
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Orlí	Kompletní zateplení budovy včetně výměny okenních otvorů. Součástí bude vybudování výtahu a úprava dvora z důvodu zajištění bezbariérovosti.	v přípravě	Vybrán dodavatel projektové dokumentace. Předpoklad odevzdání PD pro SP konec roku 2021	2024	80 000 000,00	20 000 000,00	60 000 000,00	ITI

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova	Kompletní rekonstrukce budovy základní školy. Úprava vnitřních dispozic pro zajištění kvalitního vzdělávání. Vybudování odborných učeben, kabinetů.	v přípravě	Projektant dopracovává projektovou dokumentaci pro odborné učebny k celkové rekonstrukci budovy	2022/2023	100 000 000,00	25 000 000,00	75 000 000,00	ITI
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Ještědská	Kompletní rekonstrukce budovy základní školy. Úprava vnitřních dispozic pro zajištění kvalitního vzdělávání. Vybudování odborných učeben, kabinetů a kmenových tříd.	v přípravě	Na základě smlouvy o dílo projektant zpracovává PD pro stavební povolení na základě rozhodnutí Porady vedení a KAM z předložených variant	2026	160 000 000,00	60 000 000,00	100 000 000,00	ITI
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Soudu II. stupeň	Kompletní rekonstrukce budovy základní školy. Úprava vnitřních dispozic pro zajištění kvalitního vzdělávání. Vybudování odborných učeben, kabinetů.	v přípravě	Vybudování výtahu a odborných učeben v půdní vestavbě, příprava zadávací dokumentace na projektovou přípravu, předpoklad vypsání veřejné zakázky březen 2021	2025	70 000 000,00	20 000 000,00	50 000 000,00	ITI
Energetické úspory ZŠ U Soudu I. stupeň	Zateplení budovy jídelny a její kompletní rekonstrukce	v přípravě	Příprava SRAP současně s projektem ZŠ U Soudu II.	2025				OPŽP
Revitalizace zahrady MŠ Rolnička včetně kompletní rekonstrukce	Odbor majetkové správy nemá z finančních důvodů narozpočtovány peníze na projektovou přípravu. Projekt modernizace objektu nebyl započat. Zahrada je připravena odborem SR.	v přípravě	Hledá se dotační titul pro zahradu, příprava celkové rekonstrukce budovy MŠ - pak podstatné navýšení celkových nákladů	2029	45 000 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00	ITI
Revitalizace zahrady MŠ Rolnička		v přípravě		2029	3 500 000,00	750 000,00	750 000,00	ITI
Energetické úspory F.X.Saldy - Malé divadlo 5.1a	Rekonstrukce obálky budovy a výplně, topení schváleno radou architektů	v přípravě	čekáme na SP, v roce 2021 by měla být dokončena DPS a rozpočty		160 000 000,00			OPŽP
Energetické úspory F.X.Saldy - Malé divadlo 5.1b	VZT, plná rekonstrukce	v přípravě	čekáme na SP, v roce 2021 by měla být dokončena DPS a rozpočty					OPŽP
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Barvířská	Výstavba odborných učeben, celková rekonstrukce objektu, počet bude upřesněn v projektu, součástí jsou i venkovní plochy, venkovní učebna přírodních věd. PD bude připravena na celkovou rekonstrukci, tedy vody, topení, elektro, podlahy, dveře, obálky budovy, protihlukové úpravy, šatny a tělocvična, která je konstrukčně nevyhovující a je nutné celý plášť demontovat (viz 5.1a a 5.1b)	v přípravě	Vysoutěžen zhotovitel projektové dokumentace, k lednu 2021 se zpracovává DSP	2028	130 000 000,00			ITI
Energetické úspory ZŠ Barvířská 5.1a	Obálka, výplně, topení	v přípravě						OPŽP
Energetické úspory ZŠ Barvířská 5.1b	VZT	v přípravě						OPŽP
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Sokolovská	Rekonstrukce odborných učeben školy, bazénu a kuchyně	v přípravě	Příprava zadávací dokumentace na zhotovitele PD, vyhlášení na konci roku 2021		150 000 000,00			ITI
Energetické úspory ZŠ Sokolovská 5.1a	Rekonstrukce obvodového pláště, výměna oken a topení	v přípravě						OPŽP
Energetické úspory ZŠ Sokolovská 5.1b	VZT	v přípravě						OPŽP
ZŠ Česká	Rekonstrukce ZŠ, odborné učebny a kmenové učebny	v přípravě	Předpoklad zpracování ZD na výběr projektanta - posunut na rok 2023 z nedostatku finančních prostředků	2029	50 000 000,00			OPŽP
Navýšení kapacit MŠ Stromovka	Kompletní rekonstrukce včetně kuchyně - navýšení kapacit o 16 dětí	v přípravě	Odevzdána projektová dokumentace pro stavební povolení	2022-2023	45 000 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00	IROP
VIA SACRA - příspěvek k zachování a propagaci společného kulturního dědictví, Registrační číslo projektu: 100279636	Projekt VIA SACRA je nová turistická trasa zacílená na zachování a propagaci společného kulturního dědictví. Vede k jedinečným sakrálním stavbám a uměleckým pokladům v Trojzemí Německa, Polska a Česka. Zahnuje kromě partnerů v Německu a Polsku 8 českých zastavení + turistické/poutní cesty a cyklostezky, které jednotlivá zastavení spojují. Cílem projektu je vytvořit turistickou infrastrukturu, vybudovat nová spojení v rámci regionu, zlepšit dostupnost kulturních statků (např. stanovišť VIA SACRA) a přírodních statků (krajina Horní Lužice, přírodní památky).	v realizaci	Milník č. 1 – Nové zastavení VIA SACRA v Liberci - restaurování morového sloupu a úprava areálu - ukončen v dubnu 2020, milník byl realizován s odchylkou – neprovedena dílčí aktivita: stavební úprava vstupu do areálu kostela Nalezení Sv. Kříže, Milník č. 2 – Liberec - centrum VIA SACRA na české straně - optimalizace provozu informačního centra - nebyl ukončen dle plánu – nebylo včas vysoutěženo poptávané plnění (VŘ musela být zrušena), Milník č. 3 – Informační a propagační materiály VIA SACRA na české straně a v Liberci - probíhá, Milník č. 4 – Marketingová opatření VIA SACRA na české straně a v Liberci - probíhá	4/2016 - 06/2021	252 321,50 EUR	214 473,27 EUR	37 848,23 EUR	OPPS Svobodný stát Sasko – Česká republika
Koncepce rozvoje kultury města Liberce	Předmětem díla je příprava a kvalitní zpracování nového strategického dokumentu pro období 2021-2028 Koncepce rozvoje kultury města Liberec 2021-2028 včetně zpracování strategie pro přípravu kandidatury na Evropské hlavní město kultury 2028, deklarujícího dlouhodobé cíle rozvoje města Liberec v oblasti kultury vymezujícího základní priority, jejich dosažení, synergií s dalšími rozvojovými dokumenty na místní, regionální, národní a evropské úrovni, vymezujícího systémovou a věcnou dimenzi a zakládajícího kontinuitu jeho rozvoje v čase a v rozsahu území města Liberec.	v realizaci	Hotova je analýza prostředí EHMK, je zpracována Analytická část, která je připravena k finálním připomínkám. Návrhová část bude hotova v květnu 2021. Celý dokument bude předložen RM a ZM v červnu 2021 k projednání a schválení.	05/2020 - 06/2021	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	
Podzemní kontejnerová stání	Výstavba podzemních kontejnerů v ulici Zámečnická, nám. Sukovo, nám. Českých bratří, dodání velkoobjemových kontejnerů a 1100l kontejnerů	v přípravě	Obdržena registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace, probíhá příprava veřejné zakázky	05/2021 - 09/2021	8 262 125,40	6 254 181,78	2 007 943,62	OPŽP

Stabilizace a revitalizace lesoparku Fibichova	Arboristické ošetření stromů, kácení stromů, dosadby, výstavba tůní	v přípravě	Podána žádost o dotaci (probíhá hodnocení žádosti)	05/2021 - 09/2022	3 125 562,00	1 798 809,00	1 326 753,00	OPŽP
Podpora retenční schopnosti krajiny lokalita Hlávková	Kácení, arboristické ošetření stromů, výstavba tůní, dosadby, květnatá louka	Realizace	Probíhá realizace	10/2020 - 6/2021	1 118 078,08	700 000,00	418 078,08	KÚLK
Zajištění doplňkového zdroje vody pro obyvatele Kateřinek u Liberce	Hydrologický vrt a následně vybavení odběrného místa úpravnou vody	v přípravě	Obrženo Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP, probíhá příprava veřejné zakázky a získávání dalších povolení	08/2021 - 06/2022	2 204 027,00	1 763 222,00	440 805,00	NPŽP
Náhradní výsadba v areálu ZŠ a MŠ Barviřská	obnovu uličního stromořadí v centru města Liberce v areálu hřiště ZŠ a MŠ Barviřská. Zhoršený zdravotní stav stávajícího porostu vzrostlých topolů kanadských představuje vysoké riziko vzniku škod jak na majetku, tak na zdraví obyvatel. Náhradní výsadba bude provedena vegetačním prvkem z vhodnějšího taxonu v podobě listnatého stromu - dubu letního.	v přípravě	Podána žádost o dotaci, probíhá její hodnocení.	2021	1 055 846,00	622 617,60	433 228,40	OPŽP
Asistenti prevence kriminality	Cílem projektu je pomocí aktivit APK (asistenti prevence kriminality) snížit riziko kriminality a zvýšit pocit bezpečí na různých lokalitách Liberce. Součástí tohoto cíle je budování důvěry mezi sociálně vyloučenými občany a občany z majority a posilování mediační role APK během projektu (průběžné vzdělávání, supervize, metodické vedení).	Realizace	Projekt v realizaci. Dotace získána.	03/2018-02/2021	6 366 625,00	6 048 293,75	318 331,25	MPSV
Asistenti prevence kriminality II	Cílem projektu (navazující na APK I - ukončení 02/21) je pomocí aktivit APK (asistenti prevence kriminality) snížit riziko kriminality a zvýšit pocit bezpečí na různých lokalitách Liberce. Součástí tohoto cíle je budování důvěry mezi sociálně vyloučenými občany a občany z majority a posilování mediační role APK během projektu (průběžné vzdělávání, supervize, metodické vedení).	Realizace	Dotace získána. Projekt ve fyzické realizaci.	09/2020-06/2022	10 035 237,50	9 533 475,62	501 761,88	MPSV
Férové školy v Liberci II	Cílem projektu je: a) koordinovaný přístup k řešení problematiky inkluzivního vzdělávání na ZŠ a MŠ v Liberci, b) úplná individuální integrace žáků se soc. znev. na ZŠ v Liberci, zabránění jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání a dosahování školního úspěchu, c) nástup dětí se sociokulturním znevýhodněním do MŠ, d) pozitivní vnímání inkluzivního vzdělávání u široké veřejnosti.	Realizace	Projekt v realizaci	07/2020-12/2022	76 932 072,66	73 085 469,02	3 846 603,63	MŠMT
Centrum bydlení Liberec	Všeobecným cílem je vytvořit systém propojení oblasti bydlení a sociálního bydlení, který bude pro CS zprostředkovávat komplexní podporu na jednom místě. CBL by mělo nabídnout ucelený komplex intervencí tak, aby úspěšně umísťovalo klienty z CS na trh s bydlením a současně u specifických CS zajistilo, že si svoje bydlení udrží. Cílem je zjednodušit, zpřehlednit a zlepšit přístup k bydlení pro CS v Liberci. Je definována celá řada aktivit, které mají podpořit vznik tohoto systému bydlení vč. koncepční a metodické činnosti v bydlení.	Realizace	Projekt v realizaci	09/2020-06/2022	10 276 250,00	9 762 437,50	513 812,50	MPSV
ZBD III - křižovatka Letná x Stračí	Zvýšení bezpečnosti dopravy (úprava křižovatky a nová SSZ)	v přípravě	Schválena žádost o dotaci. Příprava zadávací dokumentace	04/2021 - 07/2021	18 205 023,04	7 351 967,39	10 853 055,65	IPRÚ
ZBD III -ul.Blažkova,Lipová, Na Pláni	Zvýšení bezpečnosti dopravy (nové SSZ na stávajících přechodech)	v přípravě	podána žádost o dotaci	05/2021 - 07/2021	5 870 822,58	3 677 022,75	2 193 799,83	IPRÚ
ŽBD III - P+R Pastýřská	Vybudování nového parkoviště P+R	v přípravě	před podáním žádosti o SP	06/2021 - 10/2021	28 482 500,00	14 973 750,00	13 508 750,00	IPRÚ
ZBD III - Ostašovská (úsek Partyzánská - kruh objezd)	Vybudování nového chodníku vč. VO	v přípravě	vyhotovuje se PDÚR	07/2022 - 10/2022	22 500 000,00	16 500 000,00	6 000 000,00	IPRÚ
ZBD III - Londýnská (točka MHDxSousedská,Letná)	Vybudování nového chodníku vč. VO	Příprava; SVS potřebuje reko vodovodu, možná se projekt posune o rok	vyhotovuje se PDÚR	08/2022 - 11/2022	28 500 000,00	21 000 000,00	7 500 000,00	IPRÚ
ZBD III - Hlávková v úseku Věkova - Na Pískovně	Vybudování nového chodníku vč. VO	v přípravě	vyhotovuje se PDÚR	08/2022 - 11/2022	15 406 250,00	11 125 000,00	4 281 250,00	IPRÚ
ZBD III - Ostašovská v úseku ZŠ-kruh. točka bus u hřbitova	Vybudování nového chodníku vč. VO	v přípravě	vyhotovuje se PDÚR	08/2022 - 11/2022	6 000 000,00	4 125 000,00	1 875 000,00	IPRÚ
ZBD III - Ruprechtická v úseku Mocca-křižovatka u bývalé Tatry	Rozšíření chodníku pro zkrácení nevyhovujícího přechodu	Příprava; SVS potřebuje reko vodovodu, plynárna reko STL, možná se projekt posune o rok a možný přesah až do ITI)	vyhotovuje se PDÚR	07/2022 - 10/2022	4 400 000,00	2 925 000,00	1 475 000,00	IPRÚ/ITI

ZBD III - ul. U Močálu, Na Žižkově	Vybudování nového chodníku vč. VO + úprava zastávky MHD	v přípravě	probíhá změna již vydaného ÚR v PM	07/2022 - 10/2022	12 600 000,00	5 800 000,00	6 800 000,00	IPRÚ
ZBD III - chodník podél silnice Hejnická	Vybudování nového chodníku vč. VO	v přípravě	vyhotovuje se PDÚR	06/2022 - 09/2022	2 500 000,00	2 250 000,00	250 000,00	IPRÚ
ZBD III - Strakonická v úseku Bajkalská - p.p.č. 207/17	Vybudování nového chodníku vč. modernizace VO	v přípravě	vyhotovuje se PDÚR	08/2022 - 11/2022	6 500 000,00	4 900 000,00	1 600 000,00	IPRÚ