



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

21. schůze rady města dne: 05.12.2017

Bod pořadu jednání:

SUMF - dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Stručný obsah: Dne 17. 1. 2017 byla uzavřena smlouva o dílo na Plán udržitelné mobility na první dvě fáze: SUMF (Plán rozvoje veřejné dopravy území Liberec - Jablonec nad Nisou 2017 - 2023) a Plán rozvoje cyklodopravy území Liberec - Jablonec nad Nisou 2017 - 2023. Součástí prací byla kromě obou plánů komunikační strategie celého procesu (ta byla schválena v ZM obou měst v březnu 2017), průzkum dopravního chování (zpráva z něj byla předána 3. 5. 2017) a dopravní model (byl prezentován 8. 11. 2017). Původně bylo ve smlouvě stanoveno dokončení celého díla do konce roku 2017, tedy včetně obou plánů rozvoje veřejné a cyklistické dopravy. Řídicí skupina, které 1. 11. 2017 zpracovatel představil oba plány, rozhodla prodloužit možnost připomínkovat plány do konce listopadu. Poté členové ŘS skupiny rozhodnou, jak naložit s připomínkami a předají je k zapracování dodavateli. Ten následně dopracuje oba dokumenty tak, aby je bylo možné dokončit a schválit v zastupitelstvech Liberce a Jablonce nad Nisou. Z tohoto důvodu je třeba uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo s posunem termínu.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací

Důvod předložení: Rozhodnutí ŘS o prodloužení doby k připomínkování dokumentů

Zpracoval: Štefanová Dana, Ing. - vedoucí oddělení rozvojové koncepce

Projednáno s: Mgr. Janem Korytářem

Předkládá: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

K projednání v radě přizván(a):

Předpokládaná doba projednání (min): 5

Po schválení předložit na jednání:

Návrh usnesení

Rada města po projednání

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na

Plán udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou

fáze č. 1 Plán rozvoje veřejné dopravy na období 2017-2023

fáze č. 2 Plán rozvoje cyklo dopravy na období 2017-2023

dle přílohy č.1

ukládá

zajistit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na

Plán udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou

fáze č. 1 Plán rozvoje veřejné dopravy na období 2017-2023

fáze č. 2 Plán rozvoje cyklo dopravy na období 2017-2023

dle přílohy č.1

P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

T: 14.12.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě města.

Důvodová zpráva

V loňském roce byla vypsána veřejná zakázka na Plán udržitelné mobility na fázi č.1 - SUMF (Plán rozvoje veřejné dopravy území Liberec - Jablonec nad Nisou 2017 - 2023) a fázi č.2 (Plán rozvoje cyklo dopravy území Liberec - Jablonec nad Nisou 2017 - 2023). Dne 5.12.2016 vyhodnotila hodnotící komise nabídky a MRM dne 19.12.2016 rada schválila vítěze ZŘ. Vlastní smlouvu jsme však podepsali až 17.1.2017, protože jsme museli kvůli rozpočtovému provizoriu nechat schválit výjimku z rozpočtového provizoria. To schválila rada města dne 16.1.2017.

Součástí prací byla kromě obou plánů i komunikační strategie celého procesu (ta byla navržena a schválena v ZM obou měst v březnu 2017), průzkum dopravního chování (zpráva z něj byla předána 3.5.2017) a dopravní model (byl prezentován 8.11.2017 a dosud není kompletně převzat).

Původně bylo ve smlouvě stanoveno dokončení celého díla do konce roku 2017, tedy včetně obou plánů rozvoje veřejné a cyklistické dopravy. Řídící skupina, které 1.11.2017 zpracovatel představil oba plány, rozhodla prodloužit možnost připomínkovat plány do konce listopadu. Poté členové ŘS skupiny rozhodnou, jak naložit s připomínkami a předají je k zapracování dodavateli. Ten následně dopracuje oba dokumenty tak, aby je bylo možné dokončit a schválit v zastupitelstvech Liberce a Jablonce nad Nisou. Z tohoto důvodu je třeba prodloužit termíny plnění a uzavřít dodatek harmonogramu dle původní smlouvy.

U administrátora ZŘ jsme ověřili, že dodatek lze uzavřít.

Citace:

"Jsem toho názoru, že uzavření dodatku nic nebrání.

V rámci dodatku nemá dojít k žádným navýšením hodnoty plnění či změnám rozsahu plnění, pouze k posunu termínu plnění, přičemž taková změna nespadá pod podstatné změny závazku uvedené v § 222 ZZVZ a tuto změnu je možné uzavřením dodatku provést.

Mgr. Lukáš Kohout, advokát"

Vzhledem k tomu, že objednatel (SML) zdržel zahájení prací na díle z důvodu rozpočtového provizoria cca o 1 měsíc a vzhledem k tomu, že dodání SUMF i Plánu rozvoje cyklo do konce února 2018 nebrání obcím v území SUMF při podávání žádostí na dopravní projekty (výzvy, kde bude požadován soulad se SUMF a Plánem rozvoje cyklo dopravy budou až od března 2018), je možné uzavřít dodatek č. 1 ve znění viz příloha č.1., který zároveň ruší přílohu č. 3 původní smlouvy, což byl Rámcový harmonogram předmětu plnění SUMF/SUMP.

Přílohy:

Dod. č.1 k SoD - Plán udržit. městské mobility.odsouhlasený hegerová

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

DS 201700131

Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou

Fáze č. 1 – rámec pro Plán udržitelné městské mobility – Plán rozvoje veřejné dopravy území Liberec – Jablonec nad Nisou 2017 – 2023 (SUMF)

Fáze č.2 – Plán rozvoje cyklodopravy území Liberec – Jablonec nad Nisou 2017 – 2023

Č. SOD zhotovitele: 540

Č. SOD objednatele:

Uzavřená mezi níže uvedenými stranami podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1. 460 59 Liberec

IČ: 002 62 978

DIČ: CZ002 62 978

Zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města

ve věcech smluvních: Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

ve věcech plnění díla a převzetí prací: Ing. Martinem Bendou, vedoucím odboru strategického rozvoje a dotací

Bankovní spojení: 1016053873/6100

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: NDCon, s.r.o.

Se sídlem: Zlatnická 10/1582, Praha 1, 110 00

IČ: 64939511

DIČ: CZ64939511

Bankovní spojení KB a.s., č.ú.: 7494520277/0100

Zastoupen Ing. Robertem Michkem, jednatelem společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 420281

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel (dále také jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Smluvní strana“), uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl.

Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 1. 2017 (dále jen „Dodatek“).

II. Předmět dodatku

Na začátku prací došlo ke zdržení zahájení prací v souvislosti s posunem podpisu smlouvy z důvodů rozpočtového provizoria (RM schválila rozhodnutí o výběru dodavatele 19.12.2016, ale vlastní smlouva byla podepsaná až po schválení výjimky z rozpočtového provizoria v radě města 17.1.2017. Současně Řídicí skupina zodpovědná za řízení celého procesu rozhodla 1.11.2017, že dodavatelem předané materiály plánů rozvoje veřejné dopravy a cyklodopravy ještě projdou dalším připomínkovacím řízením ukončeným 30.11.2017. Proto se smluvní strany dohodly, že v souladu s čl. XVI. odst. 4 Smlouvy o dílo se účinností tohoto Dodatku odstavce č. 1 a č. 2 v Článku IV. Smlouvy (Termín a místo plnění) mění následovně:

IV. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění této smlouvy ihned po jejím uzavření a ukončit **nejpozději do 28.2.2018**. Do konce tohoto termínu plnění musí být dílo projednáno v zastupitelstvech města Liberec a Jablonec nad Nisou a musí být vypořádány připomínky vzešlé ze zastupitelstev měst.

2. Plnění bude probíhat v etapách s následujícími termíny předání výstupů oproti přiloženému harmonogramu v příloze č.3 původní smlouvy (bez projednání v zastupitelstvech měst a vypořádání připomínek vzešlých ze zastupitelstev měst)

- | | |
|--|---------------|
| a) Návrh komunikační strategie | do 31.3.2017 |
| b) Průzkum dopravního chování | do 3.5.2017 |
| c) Multimodální dopravní model – kompletní dodání a převzetí odborným specialistou SML | do 15.12.2017 |
| d) SUMF - Plán dopravní obslužnosti veřejnou dopravou Liberec – Jablonec nad Nisou na období 2017-2023 | do 31.1.2018 |
| e) Plán rozvoje cyklodopravy Liberec – Jablonec nad Nisou na období 2017-2023 | do 31.1.2018 |

V celém procesu se zhotovitel zavazuje komunikovat a spolupracovat s objednatelem v souladu s odsouhlasenou komunikační strategií.

III. Ostatní ujednání

1. Tímto pozbývá platnosti příloha č.3 původní smlouvy (Rámcový harmonogram předmětu plnění). Ostatní články a odstavce Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
5. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na schůzi Rady města Liberec konané dne usnesením č.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran:

za objednatele

za zhotovitele

V Liberci dne

V Praze dne

Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora
pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Ing. Robert Michek
Jednatel společnosti NDCon, s.r.o.