



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

*Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.*

*Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.*

19. schůze rady města dne: 06.11.2018

**Bod pořadu jednání:**

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci dešťové kanalizace - ul. Dr. M. Horákové**

**Stručný obsah: Předkládaný materiál představuje návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené mezi statutárním městem Liberec a společností Ještědská stavební společnost, spol. s r. o. dne 12. 7. 2018 (vedena pod č. objednatele 4/18/0144 a č. zhotovitele 21803\_I2), jejímž předmětem je provedení rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Dr. M. Horákové, v úseku U Potůčku - Mostecká.**

---

## MML, Odbor správy veřejného majetku

**Důvod předložení:** schválení dodatku ke smlouvě o dílo

**Zpracoval:** Pitvorová Michaela - pracovník odboru správy veřejného majetku

**Projednáno s:** Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou správu majetku města

**Předkládá:** Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

**K projednání v radě přizván(a):**

**Předpokládaná doba projednání (min):** 5

**Po schválení předložit na jednání:**

## **Návrh usnesení**

Rada města po projednání

### ***schvaluje***

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku "Rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Dr. M. Horákové, úsek U Potůčku - Mostecká" (vedené pod č. objednatele 4/18/0144 a č. zhotovitele 21803\_I2) a uzavřené dne 12. 7. 2018 mezi statutárním městem Liberec a společností Ještědská stavební společnost spol. s r.o., IČ 18382550, se sídlem Selská 517, 460 01 Liberec XII. (dle přílohy č. 1)

### ***ukládá***

zajistit uzavření tohoto dodatku

P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

T: 07.12.2018

***Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě města.***

## **Důvodová zpráva**

Statutární msto Liberec uzavřelo dne 12. 7. 2018 smlouvu o dílo (vedena pod č. objednatele 4/18/0144 a č. zhotovitele 21803\_I2) se zhotovitelem Ještědská stavební společnost spol. s r.o. na rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici Dr. M. Horákové, v úseku U Potůčku - Mostecká. V koordinaci s touto stavbou se ve stejném úseku provádí i rekonstrukce ostatních inženýrských sítí (splaškové kanalizace, vodovodu a plynovodu), které si zajišťují jejich vlastníci. Stavba probíhá v režimu tzv. sdružených investic města s tím, že v příštím roce plánuje město, jako stavebník, opravu povrchu komunikace a přilehlých chodníků v této části ulice Dr. M. Horákové.

Zahájení prací na rekonstrukci dešťové kanalizace bylo plánováno na 23. 7. 2018, kdy již měly být dokončeny práce na rekonstrukci NTL plynovodu. Tyto práce však byly ukončeny cca se 14 - ti denním zpožděním, a teprve 6. 8. 2018 došlo k předání a převzetí staveniště v souladu s bodem 7.1 a 7.2 odst. 7 Smlouvy. Po zahájení výkopových prací bylo v trase dešťové kanalizace v hloubce cca 1 m zastiženo skalní podloží, které je nutné odtěžit skalní frézou místy až do hloubky 3m. Tato skutečnost značně zpomaluje postup prací.

Na základě této skutečnosti, a s ohledem na nadcházející zimní období, kdy lze očekávat pro stavební práce nepříznivé klimatické podmínky, se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty výstavby.

Vzhledem k okolnostem, které nebylo v době uzavření smlouvy o dílo předvídat, je radě města předkládán Dodatek č. 1, který upravuje jednak dobu plnění díla (lhůtu výstavby), a také s tím související způsob fakturace.(viz příloha č. 1)

Dle Dodatku č. 1 je stanoven nejzazší termín dokončení díla do 30. 6. 2019 s tím, že v roce 2018 bude zhotoviteli umožněno fakturovat vynaložené finanční prostředky a náklady za skutečně provedené práce ke dni 30. 11.2018. Zbývající část nákladů za skutečně provedené práce bude zhotoviteli uhrazena v souladu s ujednáním bodu 5.8 smlouvy o dílo až po dokončení díla a protokolárním předání celého díla objednateli.

Odbor správy veřejného majetku předkládá radě města ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi statutárním městem Liberec a zhotovitelem Ještědská stavební společnost spol. s r.o. dne 12. 7. 2018 (vedené pod č. objednatele 4/18/0144 a č. zhotovitele 21803\_I2), jejímž předmětem je provedení rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Dr. M. Horákové, v úseku U Potůčku - Mostecká.( viz příloha č. 1)

### **Přílohy:**

Příloha č. 1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 4 18 0144

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. obj. SML 4/18/0144 a č. zhot. 21803\_I2

číslo objednatele 4/18/0...  
číslo zhotovitele

uzavřený mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

## 1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města  
ve věcech smluvních: Tomášem Kyselou, náměstkem pro technickou správu majetku města  
IČO: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Telefon: 485 243 111  
Fax: 485 243 113  
bank. spojení: ČS, a.s., č. ú.: 4096142/0800  
ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. David Novotný, ved. odb. správy veř. majetku

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s.r.o.  
PSČ, sídlo: 46001 Liberec, XII, Selská 517  
zastoupený: Martinem Pabiškou, MBA a Ing. Petrem Jandou - jednatelé  
IČO: 18382550  
DIČ: CZ18382550  
bank. spojení: Komerční banka a.s., č.ú.:9029040461/0100  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Martin Pabiška, MBA  
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Martin Matzner

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s odst. 17.1 Článku 17 výše uvedené Smlouvy tento Dodatek č. 1

## 2. Předmět dodatku

- 2.1 Účastníci dodatku uzavřeli dne 12. 7. 2018 Smlouvu o dílo; č.obj. SML 4/18/0144, č.zhot. 21803\_I2 na provedení stavebních prací v rámci akce „Rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Dr. M. Horákové, úsek U Potůčku – Mostecká“ (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vypracován z důvodu potřeby úpravy termínu plnění díla. Zahájení prací na rekonstrukci dešťové kanalizace bylo plánováno na 23. 7. 2018, kdy již měly být dokončeny práce na rekonstrukci NTL plynovodu ve stejném úseku ulice Dr. M. Horákové.

Tyto práce však byly ukončeny cca se 14 - ti denním zpožděním, a teprve 6. 8. 2018 došlo k předání a převzetí staveniště v souladu s bodem 7.1 a 7.2 odst. 7 Smlouvy. Po zahájení výkopových prací bylo v trase dešťové kanalizace v hloubce cca 1 m zastíženo skalní podloží, které je nutné odtěžit skalní frézou místy až do hloubky 3m. Tato skutečnost značně zpomaluje postup výstavby, a proto se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty výstavby. Z tohoto důvodu a vzhledem k okolnostem, které nebylo možné v době uzavření Smlouvy předvídat, uzavírají tento Dodatek č. 1.

### **3. Změny smlouvy**

**3.1** **Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění odst. 4.1 v Článku 4 Smlouvy, který nově zní takto:**

*„4.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo nejpozději do 30. 6. 2019“*

**3.2** **Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění odst. 5.8 v Článku 5 Smlouvy, který nově zní takto:**

*„5.8 Cenu díla může zhotovitel fakturovat tak, že*

- do faktury za kalendářní rok 2018 zahrne skutečnou výši prostavěných financí a náklady za všechny skutečně provedené práce, a to ke dni 30. 11. 2018*
- do konečné faktury zahrne skutečnou výši prostavěných financí a náklady za všechny skutečně provedené práce od poslední fakturace dle předchozího bodu, přičemž toto dorovnání platby si bude nárokovat až v kalendářním roce 2019 po protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu včetně odstranění všech vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.“*

### **4. Ostatní**

**4.1** Ostatní články, oddíly a odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

### **5. Všeobecná ustanovení, doložky**

**5.1** Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

**5.2** Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**5.3** Tento Dodatek č. 1 nabývá nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**5.4** Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č.1, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

- 5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 1 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 1, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 5.6. Smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek č. 1 může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto Dodatku.
- 5.7. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě usnesení rady města Liberec č .....ze dne .....

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne

V Liberci dne

.....

Tibor Batthyány,  
primátor města

.....

Martin Pabiška, MBA  
Jednatel společnosti