



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

3. schůze rady města dne: 04.02.2020

Bod pořadu jednání: 21

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě na dodávku stojanů pro cyklistická kola

Stručný obsah: V rámci plnění smlouvy na dodávku stojanů pro cyklistická kola včetně jejich instalace a s tím spojených nezbytných stavebních úprav, č. smlouvy DS201901175, jsou ke schválení doporučeny změny, které vyžadují více a méně práce a prodloužení lhůty pro dokončení zakázky. Smlouva na dodávku stojanů byla uzavřena na základě zadávacího řízení se společností TEWIKO systems, s. r. o., se sídlem Kateřinská 791, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ: 25472887 ve výši 896 000 Kč bez DPH. Dodatek č. 1 zohledňuje změnový list č. 1, který reflektuje navýšení ceny zakázky o 7 200 Kč bez DPH.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací

Důvod předložení: Schválení dodatku č. 1

Zpracoval: Baboráková Jana - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací, tajemnice výboru pro rozvoj a životní prostředí

Projednáno s: Jand'ourkem Jiřím Ing. arch. Ing. - vedoucí odboru kancelář architektury města

Vorlovou Danou Ing. - odbor strategického rozvoje a dotací - vedoucí oddělení administrace projektů

Zámečníkem Jaroslavem, Ing. CSc. - primátorem města

Předkládá: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

K projednání v radě přizván(a):

Předpokládaná doba projednání (min): 5

Po schválení předložit na jednání:

Návrh usnesení

Rada města po projednání

schvaluje

1. dodatečné více práce v maximální výši 7 200 Kč bez DPH
2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na dodávku stojanů č. DS201901175 uzavřené dne 26. 09. 2019, mezi STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC a společností TEWIKO systems, s.r.o., se sídlem Kateřinská 791, 463 03 Stráž nad Nisou, dle přílohy č. 1

ukládá

v souladu s přijatým usnesením zajistit uzavření dodatku č. 1

P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 15.02.2020

Důvodová zpráva

Dne 26. 09. 2019 byla uzavřena Smlouva na dodávku stojanů č. DS201901175 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka stojanů pro cyklistická kola včetně jejich instalace a s tím spojených nezbytných stavebních úprav, v rozsahu specifikovaném v článku I. Předmět smlouvy.

V průběhu plnění Smlouvy se vyskytly okolnosti, na základě kterých dodavatel doporučil níže uvedené změny vyžadující zpracování změnového listu a předložení Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

V rámci povrchové úpravy stojanů k zabudování do země bylo dodavatelem doporučeno použití kovářské barvy na místo komaxitu, kdy kovářská barva je vhodnější ve vztahu k oděrům způsobeným užíváním stojanů a ve vztahu k následné údržbě stojanů.

Dále byl objednatel zrušen požadavek na povinnou publicitu projektu v podobě samolepek s logy, dle schválení RM o nevyužití dotace SFŽP na nákup sdílených kol, usnesení č. 1054/2019.

Shrnutí změnového listu č. 1:

| | |
|--|---------------------|
| Celkový objem víceprací bez DPH: | 11 200 Kč |
| Celkový objem méně prací bez DPH: | 4 000 Kč |
| Rozdíl prací celkem bez DPH: | 7 200 Kč |
| | |
| Původní celková cena zakázky bez DPH | 896 000 Kč |
| Původní celková cena zakázky včetně DPH: | 1 084 160 Kč |
| | |
| Nová celková cena zakázky bez DPH: | 903 200 Kč |
| DPH 21%: | 189 672 Kč |
| Nová celková cena zakázky včetně DPH: | 1 092 872 Kč |

Dokončení zakázky se odvíjí od vyhovujících klimatických podmínek. Předpokladem při zadání veřejné zakázky byla realizace umístění části stojanů ještě v říjnu 2019. Toto se ukázalo nereálné na základě upřesňování technických parametrů stojanů, byla domluvena výroba vzorku stojanu a jeho odsouhlasení, dále docházelo a stále dochází k upřesňování umístění stojanů na 24 místech a k odsouhlasení daných umístění institucemi k tomu pověřenými (odborníky MML, NIPi – Národní institut pro integraci osob, policie, správci sítí).

Rovněž vzhledem k termínovému **omezení výkopových prací** na komunikacích ve vlastnictví SML od **1. 11. do 31. 3.** je jeden měsíc (dle smlouvy do 30. 4. 2020) na umístění všech stojanů (70 ks) na 24 místech nedostačující.

Předpokládané ukončení realizace zakázky se prodlužuje z 30. 4. 2020 o 1 měsíc, tj. do 31. 5. 2020.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl konzultován s odborem právním, s [JUDr. Krejsovou Janou](#), a s odborem veřejných zakázek, s [Ing. Martinetz Nikolou](#).

Dle článku VIII odst. 5 jednacího řádu nebudou zveřejněny přílohy tohoto materiálu. Zveřejnění podle čl. VIII odst. 2 nepodléhá materiál týkající se veřejných zakázek. U veřejných zakázek se povinnost zveřejnění řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.