



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

9. schůze rady města dne: 21.04.2020

**Bod pořadu jednání: 34/2**

**Schválení dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku vybavení odborné učebny ZŠ Aloisina výšina**

**Stručný obsah: V průběhu plnění kupní smlouvy na vybavení odborné učebny v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina“, spolufinancovaného z IPRÚ došlo ke zjištění vyžadujících uzavření dodatku č. 1. Kupní smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení se společností SANTAL, spol. s r. o. se sídlem Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň, IČ 42408121 ve výši 2 058 401 Kč bez DPH. Dodatek č. 1 zohledňuje změnové listy č. 1 až 7, které reflektují chyby projektu, objektivně nepředvídatelné skutečnosti a požadavky investora vyžadující navýšení ceny díla o 17 221 Kč bez DPH a současně prodloužení doby realizace o 18 dní.**

---

## MML, Odbor strategického rozvoje a dotací

**Důvod předložení:** Uzavření Dodatku č.1 ke kupní smlouvě DS202000464

**Zpracoval:** Malá Veronika, Bc. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

**Projednáno s:** Kotasovou Loučkovou Radkou, Ing. - náměstkyní primátora

Vorlovou Danou, Ing. - vedoucí oddělení administrace projektu

**Předkládá:** Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

**K projednání v radě přizván(a):**

**Předpokládaná doba projednání (min): 5**

**Po schválení předložit na jednání:**

## **Návrh usnesení**

Rada města po projednání

***schvaluje***

1. dodatečné vícepráce v maximální výši 17 221 Kč bez DPH
2. prodloužení termínu plnění nejpozději do 13.5.2020
3. uzavření Dodatku č.1 ke kupní smlouvě č. DS202000464 uzavřené dne 25.3.2020 mezi statutárním městem Liberec a společností SANTAL spol. s r.o., se sídlem Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň, IČ 42408121

***ukládá***

v souladu s přijatým usnesením zajistit uzavření Dodatku č.1

P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

T: 24.04.2020

## Důvodová zpráva

Dne 25.3.2020 byla uzavřena kupní smlouva č. DS202000464 v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina“, mezi statutárním městem Liberec a společností SANTAL, spol. s r.o. se sídlem Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň, IČ 42408121 ve výši 2 058 401 Kč bez DPH.

Projekt „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina“ je financován z programu IPRÚ pod registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0012983.

V rámci realizace projektu jsou prováděny stavební práce v objektu Základní školy, Liberec, Aloisina Výšina, p.o. a zároveň bude v rámci projektu vybavena nábytkem a odbornými technologiemi a pomůckami odborná učebna.

V průběhu plnění smlouvy se vyskytly objektivně nepředvídatelné okolnosti a chyby projektové dokumentace, které si vyžadují dodatečné vícepráce a méněpráce. Nyní tedy předkládáme ke schválení dodatek č. 1, který zahrnuje vícepráce a méněpráce, které se při plnění smlouvy vyskytly. Jedná se jak o objektivně nepředvídatelné okolnosti, tak o chyby v projektové dokumentaci, ale zároveň o požadavky vznesené ze strany investora. Změnové listy č. 1 až 6 vyžadující navýšení ceny díla celkem o 17 221 Kč bez DPH a změnový list č.7 prodloužení doby realizace.

### Změnový list č. 1

Změnový list zohledňuje méněpráce nastalé z důvodu změn postupu při zhotovení díla.

Méněpráce ve výši 96 654 Kč bez DPH.

Změnový list nemá vliv na termín dokončení dodávky.

### Změnový list č. 2

Změnový list zohledňuje vícepráce vyvolané objektivně nepředvídatelnými skutečnostmi, kdy v průběhu realizace zakázky položky uvedené ve výkazu výměr, je nutné nahradit položkami novými, a to z důvodů technologických změn na straně výrobců.

Vícepráce ve výši 5 500 Kč bez DPH.

Změnový list nemá vliv na termín dokončení dodávky.

### Změnový list č. 3

Změnový list zohledňuje vícepráce vyvolané požadavkem uživatele. Jedná se o změnu skříní v kabinetu.

Pro zvýšení komfortu uživatele bude nahrazen prosklený regál regálem otevřeným.

Vícepráce ve výši 68 790 Kč bez DPH.

Změnový list nemá vliv na termín dokončení dodávky.

### Změnový list č. 4

Změnový list zohledňuje vícepráce vyvolané požadavkem uživatele. Na požadavek uživatele bude změněna hloubka skříní pro lepší přístup k topení.

Vícepráce ve výši 16 110 Kč bez DPH.

Změnový list nemá vliv na termín dokončení dodávky.

### Změnový list č. 5

Změnový list zohledňuje vícepráce vyvolané požadavkem uživatele. V návaznosti na změnu řešení mycího pracoviště proběhne změna v počtu a typu baterií.

Vícepráce ve výši 16 320 Kč bez DPH.

Změnový list nemá vliv na termín dokončení dodávky.

### Změnový list č. 6

Změnový list zohledňuje chybu v projektové dokumentaci. Jedná se o opomenutí zahrnutí 3 ks židlí ke stolům v kabinetech do výkazu výměr.

Vícepráce ve výši 7 155 Kč bez DPH.  
Změnový list nemá vliv na termín dokončení dodávky.

#### Změnový list č.7

Změnový list zohledňuje nečekané okolnosti týkající se prodloužení dodávky nábytku od zahraničního dodavatele. Vzhledem k pandemii koronaviru je omezen provoz ve výrobních závodech a opožděn dovoz materiálu a výrobků. Z tohoto důvodu změnový list č. 7 zohledňuje posun termínu dodávky, o 18 dní a to na 13.5.2020.

Změnový list nemá vliv cenu.

Změnový list má vliv na termín dokončení dodávky.

Celkové méněpráce: 96 654 Kč bez DPH

Celkové vícepráce: 113 875 Kč bez DPH

Uzavření Dodatku č. 1 dojde k navýšení celkové ceny díla o 17 221 Kč bez DPH.

Celková cena včetně započítání všech víceprací je 2 075 622 Kč bez DPH (2 511 502,62 Kč včetně DPH).

Změnové listy byly konzultovány s odborem majetkové správy a ředitelem základní školy. Návrh dodatku č. 1 byl konzultován s odborem právním a veřejných zakázek Ing. Nikolou Martinetz.

Vícepráce v rámci projektu budou zařazeny do nezpůsobilých výdajů a hrazeny z rozpočtu statutárního města Liberec.

Rozpočtová věta:

ORJ 2	000400140000
Název ORJ	
ODPA	003113
POL	5137
Schválený rozpočet	300 000 Kč
ORJ	0000000200
ORG	002132600000
Text ORG	Bezbariérovost objektu – ZŠ Aloisina Výšina

Dle článku VII jednacího řádu nebudou zveřejněny přílohy tohoto materiálu.

Zveřejnění podle čl. VII odst. 2 dále nepodléhá materiál týkající se veřejných zakázek. U veřejných zakázek se povinnost zveřejnění řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**Přílohy:** materiál neobsahuje žádné přílohy.