



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

*Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).*

*Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.*

4. zasedání zastupitelstva města dne: 30.04.2020

**Bod pořadu jednání: 14**

## **Změna alokace IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou**

**Stručný obsah:** Řídicí orgán IROP sleduje každoročně čerpání jednotlivých IPRÚ a ITI podle limitů, které byly stanoveny na počátku při stanovení alokace pro IPRÚ. V roce 2019 jsme měli mít podané žádosti o platbu již ve výši 41 %, bohužel se nám podařilo zažádat o pouhých 18 % celkové alokace IPRÚ. Vzhledem k tomu, že alokace byla na počátku určena v eurech a česká koruna neustále posiluje, dochází v alokaci ke kurzovým rozdílům. Ministerstvo se rozhodlo tyto kurzové rozdíly pokrývat právě z těch alokací, které nejsou čerpány podle požadavků. IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou byla vyčíslena ponížení alokace ve výši necelých 200 mil. Kč. Nicméně vzhledem k dobrým vztahům s dalšími aglomeracemi se podařilo vyjednat, že se některá města na toto ponížení složí, tzn. vrátí nevyužitě prostředky dobrovolně. Finální krácení pro naše IPRÚ se tedy nakonec rovná 63 mil. Kč z původních 1 647 mil. Kč na 1 584 mil. Kč.

---

### **MML, Odbor strategického rozvoje a dotací**

**Zpracoval:** Steinzová Barbara, Mgr. - vedoucí oddělení rozvojové koncepce

**Schválil:** Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

**Projednáno:** ŘV IPRÚ 5.3. 2020  
9. RM 21.4. 2020

**Projednat ve  
výboru ZM:** Výbor pro rozvoj a životní prostředí

**Předkládá:** Loučková Kotasová Radka, Ing. v. r. - náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace

## **Návrh usnesení**

Zastupitelstvo města po projednání

*schvaluje*

snížení alokace IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou z důvodu nečerpání finančních prostředků IPRÚ dle finančního plánu v letech 2017–2018.

## Důvodová zpráva:

Ministerstvo pro místní rozvoj - Řídicí orgán IROP sleduje každoročně čerpání jednotlivých IPRÚ a ITI podle limitů, které byly stanoveny na počátku při stanovení alokace pro IPRÚ. Tyto limity byly stanoveny procentem z alokace dle naplňování pravidla n+3, a to stejně pro všechny aglomerace. V roce 2019 jsme měli mít podané žádosti o platbu již ve výši 41%, bohužel se nám podařilo docílit pouhých 18% celkové alokace IPRÚ. Naše IPRÚ si na počátku vyjednalo velmi vysokou alokaci 1,647 mld. Kč v rámci IROP, což je nejvíce ze všech měst IPRÚ a i více než mají některé větší aglomerace ITI (např. Ústí/Chomutov). Absorpční kapacita a poptávka žadatelů je velká, nicméně zejména v některých oblastech prostě průběh čerpání neodpovídá požadavkům ministerstva. Nejvíce pozadu jsou projekty v oblasti udržitelné mobility - terminály, cyklostezky, P+R/G.

Více než 75% projektů IPRÚ v objemu 1,2 mld. Kč je již v realizaci, nicméně ve zpoždění je víc než polovina projektů, a to se týká všech žadatelů. Vzhledem k tomu, že alokace byla na počátku určena v eurech a česká koruna neustále posiluje, dochází v alokaci ke kurzovým rozdílům. Ministerstvo se rozhodlo tyto kurzové rozdíly pokrývat právě z těch alokací, které nejsou čerpány podle požadavků. IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou byla vyčíslena vratka ve výši necelých 200 mil. Kč. Nicméně vzhledem k dobrým vztahům s dalšími aglomeracemi se podařilo vyjednat, že se některá města na tuto vratku 'složí', tzn. vrátí nevyužité prostředky dobrovolně. **Finální krácení z IROP pro naše IPRÚ se tak nakonec rovná 63 mil. z původních 1 647 mil. Kč na 1 584 mil. Kč. Kř. Alokaci budeme ponížovat ve 3 opatřeních: 13 mil. Kř bude kráceno ze sociálního podnikání, 26 mil. Kř ze sociální infrastruktury a 24 mil. Kř z dopravy.**

V konečném důsledku to znamená, že projekty, které měly být předloženy až ke konci období (tedy až v roce 2021, s realizací 2022-2023) budou buď realizovány až z prostředků dalšího období po roce 2021 nebo dosáhnou nyní na nižší podíl alokace. Toto se netýká primárně Liberce, který předložil již 80% všech svých projektů do IPRÚ, ale zejména statutárního města Jablonec nad Nisou a Libereckého kraje.

Obecně největší problémy, se kterými se potýká nejen IPRÚ, ale samozřejmě i žadatelé v individuálních výzvách jsou: dlouhá a neustále se prodlužující se příprava projektových dokumentací - malá administrativní kapacita žadatelů a jejich zpracovatelů/dodavatelů (stavebních firem, atd.), příp. kvalita odvedené práce - přepočítávání rozpočtů i z důvodu jiných požadavků CRR/ŘO, nutnost opakování vyhlášení VZ. Zhruba u poloviny projektů v realizaci došlo k posunu harmonogramu o 3-6 měsíců z výše zmíněných důvodů, některé projekty posouvají harmonogram až o 1 rok z důvodu dlouhého stavebního řízení a či přepracování projektové dokumentace/rozpočtů.

Již v průběhu roku 2018 a 2019 jsme navrhli opatření pro urychlení čerpání:

- 1) Posílení kapacit stavebního úřadu
  - Proběhlo jednání s tajemníkem MML o možnosti posílení SÚ, případné navýšení kapacit SÚ
- 2) Zařazení nových aktivit v nekritičtější oblasti dopravy - telematika, bezpečnost.
  - Projekty na bezpečnost (SML), telematika (KORID). Možná realizace projektů 2020.
- 3) Vyhledávání alternativních a připravenějších projektů v obcích.
  - nositel IPRÚ prověřil možnosti okolních obcí. V oblasti dopravy není v tuto chvíli připravenější projekt, který by zrychlil čerpání finančních prostředků a zmírnit tak hrozbu krácení celkové alokace IPRÚ. Obce připravují projekty, avšak možná realizace spadá až do období po 2021.
- 4) Nutno zvážit předkládání menších projektů jiných žadatelů, jejichž projekty ale nebyly prioritní.
  - např. přesun alokace na nákup dalších CNG busů. Liberec, nositel IPRÚ, má připravené projekty v oblasti ZŠ/ MŠ, avšak neřeší se tím problém v oblasti dopravy.
- 5) Etapizace nových projektů
  - Projekty, které mají značnou finanční alokaci, budeme etapizovat, pokud bude stavebně umožněno (např. CAŽ, terminály)
- 6) Výběr kvalitních dodavatelů projektových dokumentací
  - Nesoutěžit striktně na nejnižší cenovou nabídku, brát v potaz referenční zakázky, využití zkušeností nově vzniklého odboru architekta města

V tuto chvíli je třeba soustředit se na čerpání roku 2020, dát přednost při realizaci investic všem projektům IPRÚ, abychom nemuseli krátit další prostředky. Všichni žadatelé jsou s tímto seznámeni,

samozřejmě s ohledem na dopady současné epidemie je nutno počítat se zdržením ve všech oblastech, s tím počítají i řídicí orgány a tato zdržení budou posuzovat mírněji.

**Přílohy:**

příloha\_finanční plán\_IPRU

## Příloha 1:

### Finanční plán IPRÚ celkem

Opatření IPRÚ	Podopatření IPRÚ	OP				PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)				
		Program	Prioritní osa	Investiční priorita	Specifický cíl programu	Celkové způsobilé výdaje	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemci	
							Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje	Veřejné zdroje	Soukromé zdroje
O 1.1	P 1.1.1	IROP	1	7b	1.I	214 705,88235	182 500,00000	10 735,29412	21 470,58824	0,00000
O 1.2	P 1.2.1	OPD	1	3	1.IV	1 020 823,52941	867 700,00000	0,00000	0,00000	153 123,52941
O 2.1	P 2.1.1	IROP	1	7c	1.II	328 223,52941	278 990,00000	16 411,17647	32 822,35294	0,00000
O 2.2	P 2.2.1	IROP	1	7c	1.II	192 952,94118	164 010,00000	0,00000	0,00000	28 942,94118
O 3.1	P 3.1.1	OP Z	1	1	2.1.1.	29 411,76400	24 999,99940	4 411,76460	0,00000	0,00000
O 3.2		IROP	2	9a	2.I	622 211,76471	528 880,00000	43 554,82353	37 332,70588	12 444,23529
O 4.1	P 4.1.1	OPZ	2	1	1.1.1.	114 000,00000	96 900,00000	17 100,00000	0,00000	0,00000
O 4.2	P 4.2.1	IROP	2	9c	2.II	15 294,11765	13 000,00000	0,00000	0,00000	2 294,11765
O 5.1		IROP	2	10	2.IV	490 235,29412	416 700,00000	24 511,76471	49 023,52941	0,00000

### Finanční plán IPRÚ 2019

Specifický cíl IPRÚ	Opatření IPRÚ	Podopatření IPRÚ	OP				PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)				
			Program	Prioritní osa	Investiční priorita	Specifický cíl programu	Celkové způsobilé výdaje	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemce	
								Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje	Veřejné zdroje	Soukromé zdroje
SC 1	O 1.1	P 1.1.1	IROP	1	7b	1.I	2 703,58235	2 298,04500	135,17912	270,35824	0,00000
	O 1.2	P 1.2.1	OPD	1	3	1.IV	300 000,00000	255 000,00000	0,00000	0,00000	45 000,00000
SC 2	O 2.1	P 2.1.1	IROP	1	7c	1.II	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

	O 2.2	P 2.2.1	IROP	1	7c	1.II	50 480,00000	42 908,00000	0,00000	0,00000	7 572,00000
SC 3	O 3.1	P 3.1.1	OP Z	1	1	2.1.1.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	O 3.2		IROP	2	9a	2.I	49 260,54936	41 871,46696	3 448,23846	2 955,63296	985,21099
SC 4	O 4.1	P 4.1.1	OPZ	2	1	1.1.1.	12 000,00000	10 200,00000	1 800,00000	0,00000	0,00000
	O 4.2	P 4.2.1	IROP	2	9c	2.II	630,77498	536,15873	0,00000	0,00000	94,61629
SC 5	O 5.1		IROP	2	10	2.IV	44 824,79781	38 101,07814	2 241,23989	4 482,47978	0,00000

### Finanční plán IPRÚ 2020

Specifický cíl IPRÚ	Opatření IPRÚ	Podopatření IPRÚ	OP				PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)				
			Program	Prioritní osa	Investiční priorita	Specifický cíl programu	Celkové způsobilé výdaje	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemce	
								Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje	Veřejné zdroje	Soukromé zdroje
SC 1	O 1.1	P 1.1.1	IROP	1	7b	1.I	116 329,35882	98 879,95500	5 816,46794	11 632,93588	0,00000
	O 1.2	P 1.2.1	OPD	1	3	1.IV	200 000,00000	170 000,00000	0,00000	0,00000	30 000,00000
SC 2	O 2.1	P 2.1.1	IROP	1	7c	1.II	181 967,12471	154 672,05600	9 098,35624	18 196,71247	0,00000
	O 2.2	P 2.2.1	IROP	1	7c	1.II	70 588,23529	60 000,00000	0,00000	0,00000	10 588,23529
SC 3	O 3.1	P 3.1.1	OP Z	1	1	2.1.1.	8 997,05861	7 647,49982	1 349,55879	0,00000	0,00000
	O 3.2		IROP	2	9a	2.I	275 956,79299	234 563,27404	19 316,97551	16 557,40758	5 519,13586
SC 4	O 4.1	P 4.1.1	OPZ	2	1	1.1.1.	23 124,00000	19 655,40000	3 468,60000	0,00000	0,00000
	O 4.2	P 4.2.1	IROP	2	9c	2.II	10 098,04855	8 583,34127	0,00000	0,00000	1 514,70728
SC 5	O 5.1		IROP	2	10	2.IV	126 127,62822	107 208,48399	6 306,38141	12 612,76282	0,00000

### Finanční plán IPRÚ 2021

Specifický cíl IPRÚ	Opatření IPRÚ	Podopatření IPRÚ	OP				PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)			
			Program	Prioritní osa	Investiční priorita		Celkové způsobilé výdaje	Z toho dotace	Z toho vlastní zdroje příjemce	

						Specifický cíl programu		Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje	Veřejné zdroje	Soukromé zdroje
SC 1	O 1.1	P 1.1.1	IROP	1	7b	1.I	31 261,17647	26 572,00000	1 563,05882	3 126,11765	0,00000
	O 1.2	P 1.2.1	OPD	1	3	1.IV	230 000,00000	195 500,00000	0,00000	0,00000	34 500,00000
SC 2	O 2.1	P 2.1.1	IROP	1	7c	1.II	47 789,34588	40 620,94400	2 389,46729	4 778,93459	0,00000
	O 2.2	P 2.2.1	IROP	1	7c	1.II	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
SC 3	O 3.1	P 3.1.1	OP Z	1	1	2.1.1.	10 164,70564	8 639,99979	1 524,70585	0,00000	0,00000
	O 3.2		IROP	2	9a	2.I	95 047,68000	80 790,52800	6 267,72028	6 474,09544	1 515,33628
SC 4	O 4.1	P 4.1.1	OPZ	2	1	1.1.1.	29 464,96055	25 045,21647	4 419,74408	0,00000	0,00000
	O 4.2	P 4.2.1	IROP	2	9c	2.II	2 294,11765	1 950,00000	0,00000	0,00000	344,11765
SC 5	O 5.1		IROP	2	10	2.IV	71 378,25882	60 671,52000	3 568,91294	7 137,82588	0,00000

## Finanční plán IPRÚ 2022

Specifický cíl IPRÚ	Opatření IPRÚ	Podopatření IPRÚ	OP				PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)				
			Program	Prioritní osa	Investiční priorita	Specifický cíl programu	Celkové způsobilé výdaje	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemce	
								Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje	Veřejné zdroje	Soukromé zdroje
SC 1	O 1.1	P 1.1.1	IROP	1	7b	1.I	31 883,82353	27 101,25000	1 594,19118	3 188,38235	0,00000
	O 1.2	P 1.2.1	OPD	1	3	1.IV	197 058,82353	167 500,00000	0,00000	0,00000	29 558,82353
SC 2	O 2.1	P 2.1.1	IROP	1	7c	1.II	48 741,19412	41 430,01500	2 437,05971	4 874,11941	0,00000
	O 2.2	P 2.2.1	IROP	1	7c	1.II	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
SC 3	O 3.1	P 3.1.1	OP Z	1	1	2.1.1.	10 249,99975	8 712,49979	1 537,49996	0,00000	0,00000
	O 3.2		IROP	2	9a	2.I	96 940,80000	82 399,68000	6 392,55812	6 603,04376	1 545,51812
SC 4	O 4.1	P 4.1.1	OPZ	2	1	1.1.1.	38 160,03300	32 436,02805	5 724,00495	0,00000	0,00000
	O 4.2	P 4.2.1	IROP	2	9c	2.II	2 271,17647	1 930,50000	0,00000	0,00000	340,67647
SC 5	O 5.1		IROP	2	10	2.IV	72 799,94118	61 879,95000	3 639,99706	7 279,99412	0,00000

## Finanční plán IPRÚ 2023

Specifický cíl IPRÚ	Opatření IPRÚ	Podopatření IPRÚ	OP				PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)				
			Program	Prioritní osa	Investiční priorita	Specifický cíl programu	Celkové způsobilé výdaje	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemce	
								Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje	Veřejné zdroje	Soukromé zdroje
SC 1	O 1.1	P 1.1.1	IROP	1	7b	1.I	32 527,94118	27 648,75000	1 626,39706	3 252,79412	0,00000
	O 1.2	P 1.2.1	OPD	1	3	1.IV	93 764,70588	79 700,00000	0,00000	0,00000	14 064,70588
SC 2	O 2.1	P 2.1.1	IROP	1	7c	1.II	49 725,86471	42 266,98500	2 486,29324	4 972,58647	0,00000
	O 2.2	P 2.2.1	IROP	1	7c	1.II	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
SC 3	O 3.1	P 3.1.1	OP Z	1	1	2.1.1.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	O 3.2		IROP	2	9a	2.I	98 899,20000	84 064,32000	6 521,70071	6 736,43859	1 576,74071
SC 4	O 4.1	P 4.1.1	OPZ	2	1	1.1.1.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	O 4.2	P 4.2.1	IROP	2	9c	2.II	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
SC 5	O 5.1		IROP	2	10	2.IV	74 270,64706	63 130,05000	3 713,53235	7 427,06471	0,00000